

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1206

04-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p>ശ്രീ. എം. എം. മണി</p>	<p>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; ഓരോ റീച്ചിന്റെ പേരും അവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;</p>	<p>(എ) (1)ആറാംമൈൽ - ഇരുട്ടുകാണം നിലവിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ വിഭാഗത്തിൻ കീഴിലുള്ള പ്രസ്തുത ഭാഗം ബി.എം&ബി.സി നിലവാരത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഡി.എൽ.പിയിൽ ആണ്.</p> <p>(2)ഇരുട്ടുകാണം - എല്ലിക്കൽ</p> <p>51 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അനുമതിക്കായി 23.02.2022 ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ റോഡ് ബി.എം & ബി.സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഡി.എൽ.പി പീരിയഡിലാണ്.</p> <p>(3)എല്ലിക്കൽ - വലിയമുല്ലക്കാണം പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 10.06.2022 - ലെ ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.</p> <p>(4)വലിയ മുല്ലക്കാണം - കത്തംഗൽ</p> <p>നിലവിൽ കെ.എസ്.റ്റി.പി - യുടെ കീഴിൽ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>(5)കത്തംഗൽ - മൈലാടുംപാറ നിലവിൽ റോഡ്, ശബരിമലനടത്തിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മെയിന്റനൻസ്സ് പീരിയഡ് 2024 വരെയായതിനാൽ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>(7)പുളിയൻമല - കട്ടപ്പന പ്രസ്തുത റോഡ് ശബരിമല പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബി.എം & ബി.സി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും 2023 വരെ ഡി.എൽ.പി യിലുമാണ്.</p> <p>(8)കട്ടപ്പന - മേരിക്കുളം</p>

		<p>ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, 10.06.2022-ലെ ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. താമസംവിനാ കരാർ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.</p> <p>(9)മുരുകുളം - ചപ്പാത്ത് പീരുമേട് ദേവികുളം എന്ന പേരിൽ 21.06.2018 - ൽ ലഭിച്ച 84.53 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയിൽ ഈ ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ സാങ്കേതികാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അധിക തുക ആവശ്യമായതിനാൽ സാമ്പത്തികാനുമതി പുതുക്കി ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>(10)ചപ്പാത്ത് - കട്ടിക്കാനം നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതും 74% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.</p> <p>(11)കട്ടിക്കാനം - മുണ്ടുകയം നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അധീനതയിലുള്ളതും പ്രസ്തുത ഭാഗം നിലവിൽ 183-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ടി റോഡ് ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുമാണ്. ഈ റോഡിൽ നിലവിൽ പേവ്ഡ് ഷോൾഡറോടുകൂടി രണ്ട് വരി പാതയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഡി.പി.ആർ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതും - 3A Notification ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതുമാണ്.</p>
(ബി)	<p>പുളിയൻമല-മൈലാടുംപാറ റീച്ചിനായി എത്ര രൂപയുടെ ഫണ്ടാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്; പ്രസ്തുത റീച്ചിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്; വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) പുളിയൻമല - മൈലാടുംപാറ ശബരിമല പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിരത്തു വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പുളിയൻമല - മൈലാടുപാറ പദ്ധതി ഡി.എൽപി - യിൽ ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതിക്കായി സമർപ്പിച്ച ഡി.പി.ആറിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>
(സി)	<p>ആകെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മലയോര ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്നത്; വിശദാംശം നൽകാമോ?</p>	<p>(സി) (1) ആറാംമൈൽ - ഇരുട്ടുക്കാനം - 20 കി.മീ (എൻ.എച്ച്). (2) ഇരുട്ടുക്കാനം - എല്ലക്കൽ - 10.25 കി.മീ. (3) എല്ലക്കൽ - വലിയമുല്ലക്കാനം റോഡ് - 5.25 കി.മീ. (4) വലിയമുല്ലക്കാനം - കുത്തംകൽ - 6.05 കി.മീ. (5) കുത്തംകൽ - മൈലാടുംപാറ - 10.9 കി.മീ.</p>

(6)മൈലാടംപാറ - പുളിയൻമല റോഡ് - 25.78
കി.മീ.

(7)പുളിയൻമല - ചപ്പാത്ത് - 27.717 കി.മീ.

(8)ചപ്പാത്ത് - കുട്ടിക്കാനം - 19 കി.മീ.

(9)കുട്ടിക്കാനം - മുണ്ടക്കയം - 20 കി.മീ.(എൻ.എച്ച്).

ആകെ = 144.947കി.മീ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ