

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1904

31-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ		ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹീമാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2018 മുതൽ നാളിതുവരെ മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് മുഖേന കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി, എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവയുടെ തീയതിയും പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ, മത്സ്യഫെഡ്, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എന്നിവ മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

1. കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	കണ്ടല്ലൂർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പുതിയ കെട്ടിടം (2017-18)	198.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന് സമീപം തീരസംരക്ഷണം പദ്ധതി (2018-19)	242.00	മോഡൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി തുക അധികരിച്ചതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയതിന് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
3	കരിപ്പൂഴ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് (2021-22)	173.2836	കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ ഫണ്ടിംഗ് തുക ലോൺ ആകയാൽ അതാത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് തിരച്ചടവ് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ടിംഗ് അനുമതി ഗ്രാന്റ് ആയി കണക്കാക്കാവുന്നതാണെന്ന് കിഫ്ബി 04.08.2022 ലെ കത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് നിബന്ധന കിഫ്ബി ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

2. മത്സ്യഫെഡ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടുകൂടി മത്സ്യഫെഡ് മാർട്ട് ഭരണിക്കാവിൽ സ്ഥാപിച്ച് 19.09.2020 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി, എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവയുടെ തീയതിയും പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ

പദ്ധതി	കണ്ടല്ലൂർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പുതിയ കെട്ടിടം (2017-18)	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന് സമീപം തീരസംരക്ഷണ ം പദ്ധതി (2018-19)	കരിപ്പുഴ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് (2021-22)
അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	198.00	242.00	173.2836
ഭരണാനുമതി	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം.288/2017/F&PD തീയതി 03.04.2017	എഫ്എസ്എച്ച് 001-01 പിഎ-01 തീയതി 09.11.2018	എഫ്എസ്എച്ച്-003/07 എപിആർ-4/2022/കിഫ്ബി തീയതി 09.11.2018
സാങ്കേതികാനുമതി	8/പ്രൈം/കെ എസ് സി എ ഡി സി/-2017-18 തീയതി 28.07.2017	-	-
എഗ്രിമെന്റ്	04.10.2017	-	-

മത്സ്യഫെഡ്

G.O.(Rt) No.366/2017/F&PD dated 09.05.2017-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം Fresh Fish Retailing 2017-18 എന്ന പദ്ധതിയിൽ മാർട്ടൊന്നിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ 20 ഫിഷ് മാർട്ടുകൾക്ക് 200 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന് പ്രകാരമാണ് ഭരണിക്കാവ് ഫിഷ് മാർട്ട് സ്ഥാപിച്ചത്. ടി ഫിഷ് മാർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ തീയതി 25.01.2020 ഉം, എഗ്രിമെന്റിന്റെ തീയതി 19.03.2020 യുമാണ്. 19.09.2020 മുതൽ മാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നു.

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്

2018 മുതൽ നാളിതുവരെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2018 മുതൽ നാളിതുവരെ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

തീരദേശറോഡുകൾ

നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതിനമ്പരം/കയും	സാങ്കേതികാനുമതിനമ്പരം/കയും	കരാർവച്ചുതീയതി	നിലവിലുള്ളപ്പുരോഗതി
2018-19					
1	ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ൽ ഇടയക്കാട്ടുമുക്ക് മേച്ചേരി തോട്ടചിറ റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 331/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 19-04-2018 24.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2018-2019/2018/2 തീയതി 27-07-2018 24.00 ലക്ഷം	15-10-2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
2	കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13,14 ൽ മണ്ണാമുറി വലിയ വീട്ടിൽ മുക്ക് ഇലമ്പടത്ത് മുക്ക് റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 798/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 08-10-2018 29.00 ലക്ഷം			മറ്റ് ഏജൻസി മുഖേന ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സീക്രീച്ചില്ല AS cancelled vide GO(Rt)No.162/2021 /F&P dt. 05/03/2021.
3	ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിപ്പാലം ചേന്നിലത്ത് റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 823/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 16-10-2018 54.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2019-2020/2018/536 തീയതി 25-05-2019 54.00 ലക്ഷം	05-03-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിപ്പാലം ചാണകക്കുന്നേൽ റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 796/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 08-10-2018 57.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2019-2020/2018/538 തീയതി 12-12-2019 49.00 ലക്ഷം	14-08-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
5	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ൽ സൂതിയിൽ ജംഗ്ഷൻ വടക്കൻ കോയിക്കൽ റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 693/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 29-08-2018 36.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2018-2019/2018/515 തീയതി 01-01-2019 35.00 ലക്ഷം	23-02-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
6	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ൽ പുത്തൻപുരയിൽ കുന്നേൽ റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 845/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 25.10.2018 72.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2019-2020/2018/523 തീയതി 30-05-2019 67.00 ലക്ഷം	07-09-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി

2019-20

7	കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നം. 6 ലൈക്ലാപ്പിനമരങ്ങാട്ടറോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 409/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 12-06-2019 42.40 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2018/497 തീയതി 27-08-2020 42.40 ലക്ഷം	09-10-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
8	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7 ലൈവാത്തിപ്പറമ്പ് മുക്ക് തണ്ടശ്ശേരി മുക്ക് റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 682/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 19-09-2019 61.60 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2019-2020/2019/411 തീയതി 21-12-2019 60.40 ലക്ഷം	12-03-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
9	കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 31 ലൈകാഷ്ട്ര ഫാക്ടറി ജംഗ്ഷൻ - മുത്തൻമാൻ ക്ഷേത്രം - കൃഷ്ണപുരം ക്ഷേത്രം - കൃഷ്ണപുരം യു. പി. എസ്. റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 781/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 24-10-2019 61.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2019/410 തീയതി 16-04-2020 61.00 ലക്ഷം	23-07-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
10	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മാശ്ശേരി മുക്ക് - വല്ലയിൽ ക്ഷേത്രം റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 781/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 24-10-2019 61.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2019/464 തീയതി 15-04-2020 59.80 ലക്ഷം	07-08-2020	ഓടയുടെ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച തർക്കം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തർക്കം പരിഹരിച്ച് ഓടയുടെ നിർമ്മാണം, ടാറിംഗ് ഒഴികെയുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴമാറി അനുകൂല കാലാവസ്ഥ ലഭ്യമായാലുടൻ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ്.
11	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വേലം ചിറപ്പട്ടോളി മാർക്കറ്റ് റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 682/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 19-09-2019 194.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2019/348 തീയതി 20-05-2020 192.00 ലക്ഷം	07-08-2020	ഓടയുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച തർക്കം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഓടയുടെ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട ടോടയുടെ അ

					<p>ലൈൻമെന്റിലൂടെ ഉള്ള BSNL കേബിളും KWA പൈപ്പൈൻറും KSEB പോസ്റ്റുകളുംമാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി ഓടയുടെ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ റോഡിൽ GSB ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. WMM വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനു ശേഷം ടാറിംഗ് ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ്.</p>
12	<p>കൃഷ്ണപുരം മണ്ണാറ്റി വയൽ വീട്ടിൽ മുക്ക് ഇലമ്പടത്തുക്ക് റോഡ് കായംകുളം ചെറുകാവ് ഇല്ലത്തു റോഡ്</p>	<p>ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 112/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 28-02-2020 120.00 ലക്ഷം</p>	<p>ഇളം എ.എൽ.പി വൈ/2020-2021/2019/667 തീയതി 04-05-2020 110.00 ലക്ഷം</p>	15-07-2020	<p>ഇടക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രാദേശിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. നിലവിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ വേനൽ മഴ മൂലം നിർത്തിവെച്ചു പിന്നീട് അനുകൂല കാലാവസ്ഥ മലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കിയെങ്കിലും അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം മൂലം അമ്പലകമ്മിറ്റിയും ജനപ്രതിനിധികളും ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. മഴമാറിയ ശേഷം ബാക്കി ഭാഗത്തെ ടാറിംഗ് ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ്.</p>

13	കായംകുളംനഗരസഭവാർഡ് 12 ൽ ഒറ്റത്തെങ്ങിൻജംഗ്ഷൻ - തച്ചിശേരിരോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 458/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 27-06-2019 37.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2019-2020/2019/104 തീയതി 07-02-2019 37.00 ലക്ഷം	30-07-2020	പ്രവൃത്തിപൂർത്തി കരിച്ചു
14	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 32 ലെ ആലക്കുറ്റി - പട്ടശ്ശേരിരോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 8671/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 27-11-2019 45.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2019/581 തീയതി 17-04-2020 45.00 ലക്ഷം	23-07-2020	പ്രവൃത്തിപൂർത്തി കരിച്ചു
15	കായംകുളം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡിലേക്കുള്ള വഴി	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2019/317 തീയതി 25-08-2019 37.80 ലക്ഷം	364/2020-21 dt.11/09/2020	-	പ്രവൃത്തിപൂർത്തി കരിച്ചു

2020-21

16	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 17 ലെ പഞ്ചവാടിമുക്ക്ചെമ്പകശ്ശേരിമുക്ക്തോട്റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 353/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 21-06-2020 91.50 ലക്ഷം			മറ്റ് ഏജൻസി മുഖേന ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. AS cancelled vide GO(Rt)No.162/2021 /F&P dt. 05/03/2021.
17	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 4 ലെ കോട്ടേക്കാട്ട് തച്ചന്റെമുക്ക്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 252/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 14-05-2020 70.50 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2019/927 തീയതി 09-08-2020 70.50 ലക്ഷം	21-12-2020	പ്രവൃത്തിപൂർത്തി കരിച്ചു
18	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 21, 22 ഒന്നാം കുറ്റി - ഗുരുമന്ദിരം തെക്കുതടത്ത്റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 336/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 18-06-2020 55.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020-2021/2019/668 തീയതി 28-08-2020 55.00 ലക്ഷം	05-11-2020	പ്രവൃത്തിപൂർത്തി കരിച്ചു

19	കണ്ടുപിടിച്ച പഞ്ചായത്ത് - അമ്പലമുക്ക് - വിളയിശ്ശേരിൽ റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 150/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-02-2021 31.00 ലക്ഷം			LSGD മുഖേന സിപ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. Recommended for AS cancellation to Govt.
20	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഠാർഡ് നം. 1 ലെ കുറിച്ചിട കിട്ടിയ ചെറുവള്ളി ക്ഷേത്ര റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 150/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-02-2021 52.00 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2021-2022/2019/582 തീയതി 06-02-2022 52.00 ലക്ഷം	11-05-2022	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
21	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് ഠാർഡ് നം. 21 ലെ ദീപം ആഡിറ്റോറിയം മായം പുരയ്ക്കൽ റോഡ്	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2020/897 തീയതി 17-02-2021 32.60 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2021-2022/2020/897 തീയതി 25-02-2022 32.60 ലക്ഷം	11-05-2022	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
22	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ത്തിന്റേ പ്ലാറ്റ് 21-ൽ ജംഗ്ഷൻ നടയെ ശ്ശേരി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2020/550 തീയതി 19-02-2021 30.70 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2020-2021/2020/550 തീയതി 22-02-2021 30.70 ലക്ഷം	16-09-2021	റോഡ് അലൈൻമെന്റ് / ആസ്-തി സംബന്ധിച്ചു കരാറു തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2021-22					
23	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്പഴക്കുട്ടി തലമുക്ക് റോഡും - ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണവും	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 569/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-10-2021 45.10 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2021-2022/2021/547 തീയതി 20-02-2022 45.10 ലക്ഷം	11-05-2022	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴങ്ങോടിക്കാവ് ക്ഷേത്രം കിളിമുക്കൽ കടവ് റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 601/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-10-2021 76.00 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2022-2023/2021/572 തീയതി 04-06-2022 73.50 ലക്ഷം	25-07-2022	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

25	കണ്ടല്ലൂർമുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ward 4,5 ലെ പെരുമനവയൽമധ്യവനംറോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 565/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-10-2021 94.60 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2022-2023/2021/468 തീയതി 09-04-2022 94.60 ലക്ഷം	22-06-2022	പ്രവൃത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
26	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നമ്പർ 22 ലെ മുരിക്കുമാട് കാലയിറോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 24/2022/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 15-01-2022 50.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2022-2023/2021/655 തീയതി 31-05-2022 45.10 ലക്ഷം	10-06-2022	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.