

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1067

06-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാഠശ്ലാല മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പാഠശ്ലാല മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളും നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അനുവദിച്ച തുക ഉൾപ്പെടെ അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പാഠശ്ലാല മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളും നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും അനുവദിച്ച തുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പാഠശ്ലാല മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളും നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും അനുവദിച്ച തുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	പെരുങ്കടവിള വടകര വാർഡിൽ മൂല്യംവിലാകം ഏലായിലെ കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	14.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനായി തോട് ബണ്ടിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ	0.585	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നടുത്തോട്ടത്തിൽ കൊട്ടാരത്തുവിലുള്ള ആയിരവേലിക്കളത്തിനും ഇടയിലുള്ള തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	15.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്തിലെ തൃപ്പലവൂർ വാർഡിൽ കല്ലറത്തലയ്ക്കൽ മണ്ണടിയിൽ ചിറ്റാർ തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	12.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്തിലെ അറവിലാകം പാലത്തിനു സമീപം മൂവേരിക്കര തോടിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം.	11.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്തിലെ പുലിമൺകോട് വാർഡിൽ മഞ്ചാടിത്തലയ്ക്കൽ തോടിലെ മണ്ണം വീണു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളും അടിയന്തിരമായി മുറിച്ചുമാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി.	0.09	പൂർത്തീകരിച്ചു

ഭൂജലവകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അനുവദിച്ച പദ്ധതി	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവായ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	പ്രാക്കത്തേരി	പ്രാക്കത്തേരി	പാറശ്ശാല	മീനിജലവിതരണപദ്ധതി	530000	513000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	നെട്ടണി	നെട്ടണി	ആര്യൻകോട്	കഴൽകിണർ	84175	61487	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

		കോണം						
3	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	പനയറക്കോണം	പനയറക്കോണം	പാറശ്ശാല	കുഴൽകിണർ	73839	47873	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	പനയറക്കോണം		പാറശ്ശാല	മിനിജലവിതരണപദ്ധതി	1163000		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
5	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	നെട്ടണി(ശാസ്താം കോണം	നെട്ടണി	ആര്യൻകോട്	മിനിജല വിതരണ പദ്ധതി	1338000	1017951	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
6	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	ചെറുമംഗലം		പാറശ്ശാല	മിനിജലവിതരണപദ്ധതി	840000		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	എസ് എൻ യു പി എസ്സുന്നത്തുകാൽ	എസ് എൻ യു പി എസ്സുന്നത്തുകാൽ	കുന്നത്തുകാൽ	കുഴൽകിണർ	84027	83971	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
8	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	മുളംപൊറ്റ	മുളംപൊറ്റ	പെരുങ്കടവില	കുഴൽകിണർ	142278	94968	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
9	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	മരുതംകാട് മുഴങ്ങിൽ	മരുതംകാട് മുഴങ്ങിൽ	പെരുങ്കടവില	കുഴൽകിണർ	82517	78348	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
10	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	കീമാച്ചാംകുഴി	കീമാച്ചാംകുഴി	പെരുങ്കടവില	കുഴൽകിണർ	82517	80445	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
11	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	ഗവ എൽ പി ബി എസ്		പെരുങ്കടവില	കുഴൽകിണർ	88439		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
12	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	ആലത്തൂർ കുഞ്ചെരിവിലകം		പെരുങ്കടവില	ഹാൻഡ് പമ്പ് റിപ്പയർ	30844		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
13	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	ഐക്യം		പാറശ്ശാല	നിലവിലുള്ള മിനി ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം	496000		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
14	ഭൂലായീഷ്ഠിത കടിവെള്ള പദ്ധതി	ഗ്രാമം(കാരളി)		പാറശ്ശാല	നിലവിലുള്ള മിനി ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം	329000		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
15	LSGD	ഐക്യം	ഐക്യം	പാറശ്ശാല	കുഴൽകിണർ	95150	95150	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
16	LSGD	നെട്ടണി	നെട്ടണി	ആര്യൻകോട്	കുഴൽകിണർ	75026	73065	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
17	LSGD	ഉണ്ടൻകോഡ് സ്കൂൾ	ഉണ്ടൻകോഡ് സ്കൂൾ	കുന്നത്തുകാൽ	കുഴൽകിണർ	136714	75732	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
18	LSGD	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം	ആര്യൻകോട്	കുഴൽകിണർ	80909	62230	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
19	ഗവ ഡെപ്യൂസിറ്റ്	സി എച്ച് സി പെരുങ്കടവില	സി എച്ച് സി പെരുങ്കടവില	പെരുങ്കടവില	പമ്പിങ് സ്കീം	150000	146930	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
20	ഗവ ഡെപ്യൂസിറ്റ്	സർക്കാർ ആട് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം	സർക്കാർ ആട് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം	പാറശ്ശാല	കുഴൽകിണർ	96596	96596	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
21	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	ജി എൽ പി എസ് കൂതാളി	ജി എൽ പി എസ് കൂതാളി	ആര്യൻകോട്	കൃത്രിമ ഭൂജല സംപോഷണ പദ്ധതി	281000	266294	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
22	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ എൽ പി ബി എസ്	ഗവ എൽ പി ബി എസ്	പെരുങ്കടവില	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	117000	66694	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
23	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ എൽ പി എസ് തത്തിയൂർ	ഗവ എൽ പി എസ് തത്തിയൂർ	പെരുങ്കടവില	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	172000	172000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
24	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	മഹാത്മാ പബ്ലിക് എൽ പി എസ് തത്തിയൂർ	മഹാത്മാ പബ്ലിക് എൽ പി എസ് തത്തിയൂർ	പെരുങ്കടവില	കൃത്രിമ ഭൂജല സംപോഷണ പദ്ധതി	295000	276314	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
25	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ വി എച്ച് എസ് പാറശ്ശാല	ഗവ വി എച്ച് എസ് പാറശ്ശാല	പാറശ്ശാല	കൃത്രിമ ഭൂജല സംപോഷണ പദ്ധതി	225000	185989	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
26	കൃത്രിമ ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ എൽ പി എസ്	ഗവ എൽ പി എസ്	പാറശ്ശാല	കൃത്രിമ ഭൂജല സംപോഷണ	219000	219000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി

		ഇഞ്ചിവിള	ഇഞ്ചിവിള		പദ്ധതി			
27	കൃത്രിമ ഭക്ഷണസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ വിമൻസ് ഐ ടി ഐ പാഠശ്ശാല	ഗവ വിമൻസ് ഐ ടി ഐ പാഠശ്ശാല	പാഠശ്ശാല	കൃത്രിമ ഭക്ഷണ സംപോഷണ പദ്ധതി	134000	134000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
28	കൃത്രിമ ഭക്ഷണസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ എൽ പി ജി എസ് പെരങ്കടവിള		പെരങ്കടവിള	കൃത്രിമ ഭക്ഷണ സംപോഷണ പദ്ധതി	120000	120000	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
29	കൃത്രിമ ഭക്ഷണസംപോഷണ പദ്ധതി	ഗവ എൽ പി ജി എസ് മാരായമുട്ടം		പെരങ്കടവിള	കൃത്രിമ ഭക്ഷണ സംപോഷണ പദ്ധതി	222000	222000	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
						7784031	4190037	

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ജല ജീവൻ മിഷൻ

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ (31.01.2023 വരെ)	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ (31.01.2023 വരെ)
അമ്പൂരി	5990	811	5179	3065.73	2729	3540
ആര്യങ്കോട്	7918	1240	6645	3849.80	6	1246
കള്ളിക്കാട്	4726	706	3994	1803.51	3274	3980
കൊല്ലയിൽ	9157	520	8637	4853.79	1063	1583
കുന്നത്തുകാൽ	13587	2487	11087	3471.18	3324	5811
ഒറ്റശേഖരമംഗലം	6696	842	5853	2331.46	222	1064
പാഠശ്ശാല	18703	3876	14827	7970.28	1944	5820
പെരങ്കടവിള	7894	3455	6138	4716.44	1850	5305
വെള്ളൂറട	11967	1552	10947	3361.45	1708	3260
ആകെ	86638	15489	73307	35423.64	16120	31609

ആര്യങ്കോട് പെരങ്കടവിള പഞ്ചായത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയായ കിഴക്കൻമല കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനാൽ ഒന്നാം ഘട്ടമായി 15 കി.മീ. ജലവിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകുകയും കരാറുകാരൻ പൈപ്പ് എത്തിച്ച് ഏകദേശം 14.5 കിലോമീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും 286 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 250 മി.മീ. ഡക്റ്റിൽ അയൺ, ജി.ഐ. പൈപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ ജൽ ജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം

പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ശുദ്ധജലവിതരണം പൂർണ്ണ തോതിൽ സാധ്യമാക്കുന്നതാണ്.

2. കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ജലവിതരണശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പൈപ്പുകൾ കരാറുകാരൻ എത്തിച്ച് ഏകദേശം 45 കി.മീ. പൂർത്തിയാക്കുകയും 590 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി 6.33 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. കാളിപ്പാറ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി പാറശ്ശാല പഞ്ചായത്തിന് 2.5 എം.എൽ.ഡി. ശുദ്ധജലവും, കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിന് 4.5 എം.എൽ.ഡി. ശുദ്ധജലവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് 13.2 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര റെയിൽവേ ക്രോസ്സിംഗിനു മുമ്പായി കാളിപ്പാറയിൽ നിന്നു വരുന്ന പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം ടാപ്പ് ചെയ്ത് 10.5 കി.മീ. ദൈർഘ്യത്തിൽ 350 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള എച്ച്.ഡി.പി.ഇ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് ധനുവച്ചപ്പുരം ഐ.റ്റി.ഐ. പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 10.17 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണിയിലും, ഐ.റ്റി.ഐ. ജങ്ഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3 കി.മീ. ദൈർഘ്യത്തിൽ 250 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ഡക്റ്റിൽ അയൺ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വണ്ടിച്ചിറയിലെ ജലശുദ്ധീകരണശാല പരിസരത്ത് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയിൽ ശേഖരിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും 40 എച്ച്.പി. പമ്പുപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് വണ്ടിച്ചിറയിൽ നിലവിലുള്ള 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണിക്കു സമീപം നിർമ്മിക്കുന്ന 12 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതലജലസംഭരണിയിലെത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി കൂടി നടപ്പാക്കിയാൽ പാറശ്ശാല പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാവും.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കിഫ്ബിയിലുൾപ്പെടുത്തി പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട ആര്യങ്കോട്, പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കിഴക്കൻമല കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് 43.09 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ടി. പദ്ധതിയിൽ നെയ്യാറ്റിലെ മൂന്നാറ്റുമുക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള കിണറും പമ്പ്ഹൗസിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണവും, തടയണ നിർമ്മിക്കലും, കിഴക്കൻമലയിൽ 10 എം.എൽ.ഡി. ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാല, 8.00 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതലജലസംഭരണി, പഴമലയിൽ 8.00 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതലജലസംഭരണി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും, മൂന്നാറ്റുമുക്ക് മുതൽ കിഴക്കൻമല വരെ 450 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള റാ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ,

കിഴക്കൻമലയിലെ ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും ഉപരിതലജലസംഭരണി വരെ 300 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ,

ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ തുടലി ജംഗ്ഷൻ വരെ 350 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ(TM),

ഡാല്യംമുഖത്ത് നിലവിലുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണിവരെ 200 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ,

ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ പഴമലയിലെ നിലവിലുള്ള ഉപരിതലജലസംഭരണി വരെ 350 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ,

തുടലി ജങ്ഷൻ മുതൽ മൈലച്ചലിലെ നിലവിലുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണി വരെ 250 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ,

പഴമല മുതൽ പഴമലയിലെ പുതിയ ഉപരിതലജലസംഭരണി വരെ 250 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ

പഴമല മുതൽ അരുവിപ്പുറത്തെ നിലവിലുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണി വരെ 200 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ

മൈലച്ചൽ മുതൽ ഡാല്യംമുഖം വരെ 200 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ
 മൈലച്ചൽ മുതൽ ചിലമ്പറയിലെ നിലവിലുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണി വരെ 150 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ശുദ്ധജല ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, റാ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ , ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നൽകുകയും, പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയുമാണ്.

പാറശ്ശാലമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അമ്പൂരി, ആര്യങ്കോട്, കള്ളിക്കാട്, കുന്നത്തുകാൽ, ഒറ്റശേഖരമംഗലം, പെരുങ്കടവിള, വെള്ളറട, പാറശ്ശാല, എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 10263 കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കൂടാതെ ടി മണ്ഡലത്തിലെ പാറശ്ശാല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കടപ്പനമ്മൂട് ജംഗ്ഷൻവരെയുള്ള പഴയപൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബി KRFB deposit work-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 8.35 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 4 പ്രവൃത്തികളിൽ 3 പ്രവൃത്തികളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് 2

Sl No.	Name of Work	Amount	Remarks
1	NIP-Side protection works near Ch:6500m of LB main canal at Mampazhanada.	4.00	Completed

2	NIP- Protection works near Ch:16800m of LBC(Palkulangara)	8.00	On Going
3	NIP- desilting works and protection works at Ch:3700m to 4000m of LB main canal (Near Aaduvally bridge)	3.00	Completed
4	NIP-Providing Solar lamp post at Neyyar Dam Campus	7.00	
5	NIP-Providing and Fixing roof to be benches in the dam and pavilion area.	3.00	
6	NIP-Maintenance of damaged portion of project house road drain both side at dam campus.	3.00	Completed
7	NIP-Garden Maintenance of Neyyar Dam and Supplying Ornamental Plants for the year 2021-22	12.00	On Going
8	NIP-Renovation of Rose garden founden with tank at dam campus and cleaning LBC side.	3.00	Completed
9	Maintenance of swimming pool	5.00	Tendered
10	NIP-Urgent Protection works & Closing leakage of Viyannur branch canal in between Chainage 0 m to 2500m .	16.00	
11	NIP-Urgent Protection works & Closing leakage of Chulliyoor(Anamugham) branch canal in tail end.	4.00	
12	NIP- Protection works to the Right Bank of Neelamkonam near Ch:14100m of BR Main CanalSide protection work,construction of ramp and Closing leakage at various places from Ch:16000m,to 175000m, of RB main canal.	16.00	
13	NIP-.NIP-Annual maintenance-Periodical maintenance of waste materials and garbage from the LB & RB main canals (0 to 17000m each) and 5 branch canals under Neyyar Dam Section for one year	2.00	Tendered
14	General-Onam week celebrations 2022-Neyyardam Thiruvananthapuram-Providing temporary illumination, decorative lighting and DG set at neyyar Dam and its premises-temporary electrical work-General Civil work	13.50	Completed
15	NIP-Silt Pusher-Removal of waste palnts, weeds and other waste from RBC of NIP by using Department silt pusher	13.42	On Going

16	General-Onam week celebrations 2022- Neyyadam - Renovation of statues and allied works at Neyyadam-General Civil work	4.00	Completed
17	NIP- Desilting side protection works between Ch: 31500m to Ch: 32000m and ch: 32076m to Ch: 32184 m of both side lining of LBC main channel.	10.00	Completed
18	NIP-Side protection works between Ch:370m to Ch:415m of kottakkakam sub channel.	5.00	On Going
19	Flood2021- NIP- Urgent removal of slipped earth, small trees, vegetation etc from the branch canals under channel section, parassala	4.00	Completed
20	Flood2021- NIP- Urgent removal of slipped earth and rubbles from LBC mnear chainage 32650m and from various chainages of Chenkal minor, Chankal major and Kollamkode branch canals	3.00	Completed
21	NIP-Action Plan-2022-23 - Desilting and jungle clearing and of Kollamcode Branch canal from Ch.321m to 7500m for the effective water distribution and Urgent leak arresting measures between Ch.900m and 930m of Amaravila sub channel inside the compound of J B S Amaravila	16.00	
22	NIP-Action Plan-2022-23 - Desilting and jungle clearing and urgent repair works of Chenkal Major Branch canal from Ch.0m to 7000m including clearing the cut and cover near Ponvila and Maintenance of Drop near Pottaikkada Jn of Karumanoor Right Branch canal and Construction of a retaining wall at the right side near Ch.7100m of Chenkal Major branch canal for the effective water distribution	18.00	
23	NIP-Action Plan-2022-23 - Desilting and jungle clearing and of Chenkal Minor Branch canal from Ch.0m to 4200m for the effective water distribution	8.00	Tendered
24	NIP-Action Plan-2022-23 - Desilting and jungle clearing of LB main canal from Ch.29700m to 31500m, Ch.32500m to 33150m and Ch.33388m to 33816m including Cut & cover for the effective water distribution	15.00	Tendered
25	NIP Annual cleaning of Railway siphon near Ch.2960m of Chenkal Minor Branch canal and near Ch. 4260m of Chenkal Major	3.00	Tendered

26	NIP-Action Plan-2022-23 - Restoration of Eathukondakany sub channel between ch.0m and 1350m.	4.00	Tendered
27	NIP- Construction of a bridge across Left Bank Main Canal near Ch:18769 m	12.00	Completed
28	NIP-Reformation works to Chaikottukonam branch channel near Ch:2300 m	4.00	Tendered

ജലനിധി

ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വെള്ളാട പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ജലനിധി പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ പതിനൊന്ന് എണ്ണത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനായി Sustainability support to community managed water supply scheme എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും അത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 22-23 വർഷം 4 പദ്ധതികൾക്ക് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളുടെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	സാങ്കേതിക അനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബധസ്ഥ	7.10	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അമൃതം	4.45	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	സിന്ദു	5.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജലപ്രിയ	4.67	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഐശ്വര്യ	10.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	തേജസ്	7.14	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	സാഹല്യം	7.95	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	തേൻധാര	6.25	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	സോമതീർത്ഥം	7.14	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	യമുന	7.95	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	വെള്ളാർ	7.50	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ചൈത്രം	12	പ്രവർത്തനം ഉടനെ ആരംഭിക്കും
13	കാവേരി	8	പ്രവർത്തനം ഉടനെ ആരംഭിക്കും
14	തുഷാര	11	പ്രവർത്തനം ഉടനെ ആരംഭിക്കും
15	കാരുണ്യ	8	പ്രവർത്തനം ഉടനെ ആരംഭിക്കും