

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1303**

**07-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ദേശീയപാതാ വികസനം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<p><b>ശ്രീ ഇ കെ വിജയൻ,</b>  <b>ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ ,</b>  <b>ശ്രീ വി ശശി,</b>  <b>ശ്രീ സി.സി. മുക്തൻ</b></p>		<p><b>ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b>  <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>	
(എ)	<p>ദേശീയപാത 66 -ന്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈക്കൊണ്ട നടപടികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>ദേശീയപാത 66 -ന്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിവിധ തലങ്ങളിൽ അവലോകന യോഗം നടത്താറുണ്ട്. ദേശീയപാത 66 -ന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>NHAI ലീഗൽ കൗൺസിലിനെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പെൻഡിംഗ് എൽ.എ കേസുകൾ hearing നടത്തി വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും NHAI യും എതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകൾക്കുവേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് Deputy Solicitor General of India യേയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിലിനേയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട Land acquisition officer മുഖേന നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(സി)	<p>നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ആറ് റീച്ചുകളുടെ കാര്യത്തിലും നിർമ്മാണവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുമതി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>എൻ.എച്ച് 66 ന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാല താമസം ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭ്യമാകാനുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയും നടത്തിയ യോഗങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>(ഡി) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ അതിനാവശ്യമായ കണക്ടിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി) ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിനെ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി M/s.അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>
---	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure-A

Details of NH-66 Projects Under Implementation by NHA:

Sl. No.	Name of Project	Length	Awarded/TPC	Appointed Date	Scheduled / Likely date of completion	Physical progress
		(km)	(Cr.)			(%)
1.	4 Laning of Thiruvananthapuram Bypass from Mukkola to Kerala / Tamilnadu Border (Km. 26.500 to Km. 43.000) on NH-66 on EPC Mode	16.202	497.08/ 1105.95	15.06.2016	14.06.2018/ 28.02.2023	98.95 %
2	4 Laning of Thalassery-Mahe Bypass from km. 170.600 to km.189.200 on NH-66 on EPC Mode	18.600	883.98/ 1323.27	04.12.2017	31.05.2020/ 31.03.2023	92.10%
3	Construction of 4-lane ROB near Neeleshwaram Town (Pallikara Railway Gate) from Km. 93.468 (Existing Km. 95.650)to Km. 94.248 (Existing Km. 96.450) on NH-66	0.78	50.49/ 84.46	13.05.2018	21.02.2020/ 01.03.2023	90 %
4	4 Laning of Elevated Highway between Kazhakkootam to Techno park Jn. NH-66	2.721	195.50/ 312.06	05.04.2019	04.04.2021/ 01.03.2023	90.35 %
5	Construction of six lane minor bridge (Paloli Palam) at km 203.160 and major bridge (Moorad) at km 204.895 of NH-66	2.1	68.55/ 211.63	09.12.2020	11.06.2022/ 31.03.2023	76 %
6	Six laning of Existing Kozhikode Bypass (i.e. Vengalam Jn. to Ramanattukara Jn.) from km 230.400 to km 258.800 (Design Chainage) of NH-66	28.4	1710.00/ 1862.77	22.02.2021	21.02.2023/ 18.01.2024	28.60 %
7	6-laning of Chengala to Neeleshwaram on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.268	1799/ 2349.22	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	19.87 %
8	6-laning of Neeleshwaram to Thalipparamba on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.11	2251/ 3799.76	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	12.54 %



9	6-laning of Thalappady to Chengala on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.00	1704.12/ 2430.53	18.11.2021	15.05.2024/ 15.05.2024	25.6 %
10	6-laning of Azhiyur to Vengalam on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.8	1838.10/ 3710.93	30.10.2021	26.04.2024/ 26.04.2024	17.98 %
11	6-laning of Thalipparamba to Muzhappilangadu on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	29.95	2038/ 3319.41	29.11.2021	26.05.2024/ 26.05.2024	21.38 %
12.	6-laning of Ramanattukara to Valanchery on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.68	2367.50/ 4708.42	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	16.2 %
13.	6-laning of Valanchery to Kappirikkad on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.35	2140.00/ 3790.17	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	19.1 %
14	6 Laning of Thuravoor Thekku – Paravoor section of NH-66(Old NH-47) on EPC Mode	38.388	1118/2582.77	17.03.2022	12.09.2024/ 12.09.2024	2.51 %
15	6 Laning of Kottukulangara – Start of Kollam Bypass of NH-66(Old NH-47) on HAM Mode	31.5	1580/ 3272.2	12.04.2022	08.10.2024/ 08.10.2024	6.15 %
16	Six Laning of Kadambattukonam to Kazhakuttom of NH-66(Old NH-47) on EPC Mode	29.83	795/ 3412.01	23.07.2022	18.01.2025/ 18.01.2025	0.67 %
17	Six Laning of Paravoor to Kottukulangara section of NH-66(Old NH-47) on EPC mode	37.5	1152/ 3118.2	29.08.2022	24.02.2025/ 24.02.2025	0.62 %
18	4/6-laning of Kappirikkad-Thalikulam of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	33.17	1258/ 3923.82	01.09.2022	27.02.2025/ 27.02.2025	2.60 %
19	4/6-laning of Thalikulam-Kodungallur of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	28.84	1420/ 2582.77	17.09.2022	15.03.2025/ 15.03.2025	1.6 %



20.	Six Laning of Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam of NH-66(Old NH-47) on HAM Mode	31.25	1385/ 2897.94	01.10.2022	29.03.2025/ 29.03.2025	2.91 %
21.	6-laning of Kodungallur- Edapally of NH-66(Old NH-17) on HAM mode	26.03	1617.2/ 3064.11	25.10.2022	22.04.2025/ 22.04.2025	0.31 %
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>589.469</b>	<b>27868.52/ 53862.4</b>			

*Handwritten signature in blue ink.*