

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6661

21-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കന്യാകുമാരി-പനവേൽ ദേശീയ പാത 66-ലെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ടി. വി. ഇബ്രാഹിം		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കന്യാകുമാരി-പനവേൽ ദേശീയ പാത 66-ൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	ദേശീയപാത 66 ലെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച 3 സെച്ചുകൾ സംബന്ധിച്ചും, പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്ന 21 സെച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	(എ) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി.
(സി)	പ്രസ്തുത ദേശീയ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് എത്രയാണെന്നും ഇവയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ, പാത നവീകരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് നാളിതുവരെ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്നുമുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(സി)	ദേശീയപാത 66 ന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനായി ഏകദേശം 26454.12 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാത 66 ന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനാവശ്യമായ തുകയുടെ 25% വഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ദേശീയപാത അതോറിറ്റി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ത്രികക്ഷി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയും, ഈ ഇനത്തിൽ 5580.738 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ത്രികക്ഷി കരാറിന്റെ പരിധി 3 ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് അലൈൻമെന്റുകൾക്ക് കൂടി ബാധകമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
(ഡി)	ഈ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്നും മുഴുവൻ തുകയും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വഹിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ഡി)	(സി) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി.
(ഇ)	പാതയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ കരാർ കമ്പനി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താത്ത കാരണം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടിയാണ്	(ഇ)	Conessionarire പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ Sign board കൾ സ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	<p>സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>		
<p>(എഫ്)</p>	<p>ഈ റോഡിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രാമനാട്ടുകരകടുത്ത പാറമ്മൽ -പുതുക്കോട് ജങ്ഷനിൽ ഒരു അണ്ടർ പാസോ/മേൽപ്പാലമോ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(എഫ്)</p>	<p>പറമ്മൽ - പുതുക്കോട് റോഡ് നിർദ്ദിഷ്ട 6 വരി കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിനെ കി.മീ. 256 + 860 ൽ വച്ച് മുറിച്ചു കടക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലത്ത് അണ്ടർപാസ് നിർമ്മിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നൽകുന്ന മറുപടി അനുസരിച്ച് CA (Contract Agreement) Provision പ്രകാരം അഴിഞ്ഞലം ജംഗ്ഷനിലും (കിമീ 255+548) രാമനാട്ടുകര ജംഗ്ഷനിലും (258+315) ഐ ഓവറുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറമ്മൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് യഥാക്രമം 1.31 കിലോമീറ്ററും 1.45 കിലോമീറ്ററും അകലത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത ഐ ഓവറുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>IRC: SP : 87.2019 ക്ലാസ് 2.13.4 പ്രകാരം 2 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം SVUP (Small Vehicular Under pass) /FOB (Foot Over Bridge)നിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പറമ്മൽ ജംഗ്ഷനിൽ എൽ.പി.സ്കൂളിന് സമീപം ഒരു 'Foot Over Bridge' നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ Change of Scope പ്രൊപ്പോസൽ ആയി Competent Authority യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ANNEXURE-A

PROJECTS COMPLETED:

Sl. No.	Name of the NH Project	National Highway	Length (In Km.)	Cost (Rs.in Cr.)
1.	Edappally-Vytilla-Aroor section on NH-66	NH-66	16.75	184
2.	Four laning of Kazhakkootam to Mukkola Section from Km.0+000 to Km.26+500 of NH-47 in the State of Kerala under NHDP Phase III on EPC mode	NH-66	24.998	1038.35
3.	Construction of New 4-Lane Elevated Highway (2x10.5m wide twin two lane structures) including approaches & service roads connecting Kazhakootam Junction and Technopark Junction from Km.547+080 to Km.549+801 on EPC mode	NH-66	2.721	304.63
	Total		44.46	1526.98

Details of Projects Under Implementation by NHAI:

Sl. No.	Name of Project	Length	Awarded/ TPC	Appointed Date	Scheduled / Likely date of completion	Physical Progress
		(km)	(Cr.)			(%)
1.	4 Laning of Thiruvananthapuram Bypass from Mukkola to Kerala / Tamil Nadu Border (Km. 26.500 to Km. 43.000) on NH-66 on EPC Mode	16.202	497.08/ 1147.79	15.06.2016	14.06.2018/ 31.03.2023	99.63 %
2	4 Laning of Thalassery-Mahe Bypass from km. 170.600 to km.189.200 on NH-66 on EPC Mode	18.600	883.98/ 1323.27	04.12.2017	31.05.2020/ 31.12.2023	92.67 %
3	Construction of 4-lane ROB near Neeleshwaram Town (Pallikara Railway Gate) from Km. 93.468 (Existing Km. 95.650) to Km. 94.248 (Existing Km. 96.450) on NH-66	0.78	50.49/ 84.46	13.05.2018	21.02.2020/ 23.06.2023	94.60 %

4	Construction of six lane minor bridge(Paloli Palam) at km 203.160 and major bridge (Moorad Bridge) at km 204.895	2.1	68.55/ 211.63	09.12.2020	11.06.2022/ 31.07.2023	77.78 %
5	Six laning of Existing Kozhikode Bypass (i.e. Vengalam Jn. to Ramanattukara Jn.) from km 230.400 to km 258.800 (Design Chainage) of NH-66	28.4	1710.00/ 1862.77	22.02.2021	21.02.2023/ 17.09.2024	31.84 %
6	6-laning of Chengala to Neeleshwaram on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.268	1799/ 2349.22	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	26.05 %
7	6-laning of Neeleshwaram to Thalipparamba on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.11	2251/ 3799.76	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	16.60 %
8	6-laning of Thalappady to Chengala on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.00	1704.12/ 2430.13	18.11.2021	15.05.2024/ 15.05.2024	34.80 %
9	6-laning of Azhiyur to Vengalam on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.8	1838.10/ 3710.48	30.10.2021	26.04.2024/ 26.04.2024	21.10 %
10	6-laning of Thalipparamba to Muzhapilangadu on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	29.95	2038/ 3319.22	29.11.2021	26.05.2024/ 26.05.2024	24 %
11	6-laning of Ramanattukara to Valanchery on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.68	2367.50/ 4708.15	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	22.56 %
12	6-laning of Valanchery to Kappirikkad on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.35	2140.00/ 3783.03	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	25.3 %
13	6 Laning of Thuravoor Thekku-Paravoor section of NH-66(Old NH-47) on EPC Mode	38.388	1118/ 2638.67	17.03.2022	12.09.2024/ 12.09.2024	4.70 %
14	6 Laning of Kottukulangara-Start of Kollam Bypass of NH-66(Old NH-47) on HAM Mode	31.5	1580/ 3351.23	12.04.2022	08.10.2024/ 08.10.2024	10.39 %
15	Six Laning of Kadambattukonam to Kazhakuttom of NH-66 (Old NH-47) on EPC Mode	29.83	795/ 3685	23.07.2022	18.01.2025/ 18.01.2025	3.11 %

16	Six Laning of Paravoor to Kottukulangara section of NH-66(Old NH-47) on EPC mode	37.5	1152/ 3175.8	29.08.2022	24.02.2025/ 24.02.2025	1.85 %
17	4/6-laning of Kappirikkad-Thalikulam of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	33.17	1258/ 3923.82	01.09.2022	27.02.2025/ 27.02.2025	4.89 %
18	4/6-laning of Thalikulam-Kodungallur of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	28.84	1420/ 2582.77	17.09.2022	15.03.2025/ 15.03.2025	4.24 %
19.	Six Laning of Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam of NH-66(Old NH-47) on HAM Mode	31.25	1385/ 3023.78	01.10.2022	29.03.2025/ 29.03.2025	7.45 %
20.	6-laning of Kodungallur-Edapally of NH-66(Old NH-17) on HAM mode	26.03	1617.2/ 3064.11	25.10.2022	22.04.2025/ 22.04.2025	2.38 %
21.	6 lane elevated highway between Aroor-Thuravoor section of NH-66 on EPC Mode	12.75	1668.50/ 2927.21	01.02.2023	31.01.2026/ 31.01.2026	0.09 %
	GRAND TOTAL	599.498	29341.52/ 57102.3			