

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 110

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയോര പാത നിർമ്മാണത്തിലെ പുരോഗതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"> ശ്രീ ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ, ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ, ശ്രീ പി. വി. അൻവർ </p>	<p align="center"> ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി) </p>
<p>(എ) മലയോരപാത നിർമ്മാണത്തിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ റീച്ചുകൾക്കും അനുമതി നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(എ) സ.ഉ.(കൈ) നം. 44/2009/പൊ.മ.വ. തീയതി 06.07.2009 പ്രകാരം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള മലയോരപാതയുടെ അലൈൻമെന്റ് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് സ.ഉ.(സാ.ധാ.) നം. 942/17/പൊ.മ.വ. തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം ടി പദ്ധതിയായി 3500 കോടി രൂപ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി KRFB PMU മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. 13 ജില്ലകളിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഏകദേശം 1180 കി.മീ. ദൂരമാണുള്ളത്. ഇതിൽ 794 കി.മീ. പാതയാണ് KRFB PMU മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഡി.പി.ആറും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി KIIFB യിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 734 കി.മീ. റോഡിനു KIIFB യിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായ റീച്ചുകളിൽ ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 474 കി.മീ. സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്തു. 63 കി.മീ. റീച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 411 കി.മീ. വരുന്ന റീച്ചുകൾക്ക് കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും 134 കി.മീ. വരുന്ന റീച്ചുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ റീച്ചുകളിലാണ് വനഭൂമി ലഭ്യമാകേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കുമോ; പദ്ധതിയുടെ വിവിധ റീച്ചുകളുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമായതിന്റെ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന റീച്ചുകളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോളിച്ചാൽ എടപ്പറമ്പ് റീച്ചിൽ മാത്രമാണ് വനഭൂമി ലഭ്യമാകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ടി റീച്ചിൽ 4.33 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പരിവേഷ് പോർട്ടൽ മുഖേന</p>

			<p>വനം വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപേക്ഷ വനം വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p> <p>പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഡി.പി.ആറും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി KIIFB യിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 734 കി.മീ. റോഡിനു KIIFB യിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായ റീച്ചുകളിൽ സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 474 കി.മീ. സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്തു. സാമ്പത്തികാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച റീച്ചുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.</p>
(സി)	<p>മലയോര പാതയോരത്ത് പബ്ലിക് അമിനിറ്റീസ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(സി)	<p>മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥലലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് പാതയോരത്ത് പബ്ലിക് അമിനിറ്റീസ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി.പി.ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	(ഡി)	<p>മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക പരിശോധനകളും നടത്തി വിദഗ്ദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആണ് ഡി.പി.ആറിനു KIIFB യിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

5/110


10

അനുബന്ധം

APPENDIX -1

no	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ജില്ല	നീളം (km)	സാമ്പത്തികസുരമതി ലഭിച്ച തീയതി	സാമ്പത്തികസുരമതി ലഭിച്ച തുക	സാങ്കേതികസുരമതി ലഭിച്ച തീയതി	സാങ്കേതികസുരമതി ലഭിച്ച തുക
1	Nandarapadavu Chevar	Kasaragod	23	20.01.2018	54.76	14.03.2018	54.53
2	Chevar Edaparamba	Kasaragod	27.97	10.12.2019	83.85	08.03.2022	83.85
3	Kolichal Edapparamba road	Kasaragod	24.4	20.01.2018	85.15	14.03.2018	85.15
4	Kolichal Cherupuzha	Kasaragod	28.87	26.05.2018	82	19.12.2018	82
5	Vallithod Ambayathod	Kannur	25.3	05.08.2020	57.04	12.11.2021	50.47
6	Ambayathod - Boys Town	Kannur	5.76	30.03.2023	35.67	-	-
7	Boys Town- Mananithavady- Kalpetta and Valad - Kunkichira	Wayanad	43	11.02.2020	114.12	01.12.2021	114.12
8	Kalpetta bypass Meppadi Kappankolli Chooralmala Arunappuzha(Malappuram)	Wayanad	29	30.05.2018	57.78	30.01.2019	57.78
9	Kunhome- Chunkakuty	Wayanad	8.521	08.08.2022	36.52	-	-
10	Chunkakuty - Poothampara bridge	Kozhikode	5.446	11.08.2022	38.47	-	-
11	Poothampara bridge- Moonamkai- Thottilpalam	Kozhikode	7.225	30.03.2023	45.34	-	-
12	Thottilpalam- Mullankunnu	Kozhikode	6.4	08.08.2022	29.77	-	-
13	Mullankunnu- Peruvannamuzhi	Kozhikode	8.06	08.08.2022	38.39	-	-
14	Peruvannamuzhi- 28th mile	Kozhikode	15.65	20.03.2022	71.94	23.05.2022	31.46
15	28th mile- Thalayad	Kozhikode	6.8	20.03.2022	41.25	13.04.2022	55.06
16	Thalayad Malapuram	Kozhikode	9.99	12.02.2020	48.75	-	-
17	Malapuram- Kodenchery	Kozhikode	6.832	12.04.2023	48.13	30.08.2019	158.8
18	Kodenchery Kakkadampoyil	Kozhikode	35.35	10.10.2021	178	23.05.2022	49.5
19	Pookottumpadam - Moolepadam Phase 1	Malappuram	10.9	07.06.2018	49.5	-	-
20	Pookottumpadam - Moolepadam Phase 2	Malappuram	9.6	-	-	26.12.2019	49.96
21	Pookottumpadam - Kalikavu - Kerala estate - Kizhakkethala- Karuvarakundu Phase 1	Malappuram	8.7	29.06.2018	131.61	23.05.2022	75.79
22	Pookottumpadam - Kalikavu - Kerala estate - Kizhakkethala- Karuvarakundu Phase 2	Malappuram	12.31	-	-	-	-
23	Chirakkal to Ucharakkadavu. Ucharakkadavu-Kanjirampara	Malappuram	12.275	12.04.2023	40.6	-	-
24	Kanjirampara - Kumaram puthoor	Palakkad	18.1	05.04.2023	91.41	-	-
25	Gopalapuram- Kannimanimedu	Palakkad	14.86	05.04.2023	73.21	-	-
26	Kannimanimedu - Nedurnani	Palakkad	15.73	30.03.2023	82.56	-	-
27	Panangattin to Vithanassery	Palakkad	7.057	30.03.2023	33.18	-	-
28	Nenmara Bypass end to Thankom Junction	Palakkad	15.21	04.04.2023	75.83	-	-

no	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ജില്ല	നീളം (km)	സാമ്പത്തികനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	സാമ്പത്തികനുമതി ലഭിച്ച തുക	സാങ്കേതികനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	സാങ്കേതികനുമതി ലഭിച്ച തുക
29	Pattikad - Vilangannur	Thrissur	5.3	20.03.2022	21.37	29.04.2022	21.37
30	Vilingannur- Vellikulangara	Thrissur	30.84	20.03.2022	136.49	-	-
31	Vellikulangara to Vettilappara bridge	Thrissur	19	09.11.2018	80.57	10.02.2022	107.27
32	Vettilappara- Eucaly	Ernakulam	23.269	05.04.2023	105.02	-	-
33	Eucaly - Illithode	Ernakulam	6.16	08.08.2022	34.84	-	-
34	Illithode- Chettinada	Ernakulam	1.895	04.08.2022	32.09	-	-
35	Chettinada - Cheranganal	Ernakulam	17	08.08.2022	76.26	-	-
36	Cheranganal- Nadukani- Neriamangalam	Ernakulam	32.8	20.03.2022	65.57	-	-
38	Elakkal bridge to Valiya Mullakanam	Idukki	5.25	20.03.2022	39.8	25.04.2022	39.8
40	Peerumedu - Devikulam Phase 1	Idukki	12.7	21.08.2018	144.09	10.11.2021	72.56
	Peerumedu - Devikulam Phase 2	Idukki	2.9			01.04.2022	21.65
	Peerumedu - Devikulam Phase 3	Idukki	5.455			16.08.2022	52.84
	Chappath - Kuttikanam	Idukki	19			24.09.2019	19
41	Placheri - Karinkallumoozhi	Kottayam	7.5	26.05.2018	104.58	23.05.2022	34.6
42	Placheri - Karinkallumoozhi	Kottayam	7.5	20.03.2022	33.2	20.03.2018	201.67
43	Kollayil (Challimukk) - Punalur KSRTC	Kollam	46.1	01.01.2018	201.67	20.03.2018	201.67
44	Kallikadu - Aryanadu, Iruthalamoola - Vithura, Palode - Challimukku	Trivandrum	21.08	25.04.2018	54.72	09.11.2018	54.72
45	Koppam - Peringamala	Trivandrum	9.45	21.06.2018	45.25	16.07.2020	47.98
46	Vazhichal - Kallikadu	Trivandrum	7.85	20.01.2018	38.2	07.03.2019	34.21
47	Kudappanamoodu- vazhichal	Trivandrum	2.748	11.08.2022	12.13	25.10.2022	14.31
48	Kudappanamoodu-Parassala	Trivandrum	15.495	20.01.2018	67.8	18.01.2021	53.16


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ,