

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2136**

**13-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ദേശീയ പാത 66- ന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ശ്രീ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ, ശ്രീ എം മുരുകേഷ്</b>		<b>ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)</b>	
(എ)	ദേശീയ പാത 66- ന്റെ വികസനത്തിനായി 2016 മുതൽ 2023 വരെ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	1057.2581 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി ഇതുവരെ നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇതുവരെ 22371.769 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയിൽ 5747.942174 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ദേശീയ പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏതെല്ലാം റീച്ചുകളിലായി ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(സി)	ദേശീയ പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	അരുർ-തുറവൂർ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	അരുർ-തുറവൂർ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. നിർമ്മാണത്തിൽ നാളിതുവരെ 3.54% പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**ANNEXURE-A**

**Progress of NH-66 Projects Under Implementation by NHAI:**

Sl. No.	Name of Project	Length	Awarded/ TPC	Appointed Date	Scheduled / Likely date of completion	Physical progress
		(km)	(Cr.)			(%)
1.	4 Laning of Thalassery-Mahe Bypass from km. 170.600 to km.189.200 on NH-66 on EPC Mode	18.6	883.98/ 1503.86	04.12.2017	31.05.2020/ 30.11.2023	94.70 %
2	Construction of six lane minor bridge at km 203.160 and major bridge at km 204.895	2.1	68.55/ 213.06	09.12.2020	11.06.2022/ 31.12.2023	82.92 %
3	Six laning of Existing Kozhikode Bypass (i.e. Vengalam Jn. to Ramanattukara Jn.) from km 230.400 to km 258.800 (Design Chainage) of NH-66	28.4	1710/ 1862.77	22.02.2021	21.02.2023/ 17.09.2024	48.02 %
4	6-laning of Chengala to Neeleshwaram on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.268	1799/ 2377.88	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	38.40 %
5	6-laning of Neeleshwaram to Thalipparamba on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.11	2251/ 3799.76	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	27 %
6	6-laning of Thalappady to Chengala on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39	1704.124/ 2430.53	18.11.2021	15.05.2024/ 15.05.2024	50.20 %
7	6-laning of Azhiyur to Vengalam on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.8	1838.1/ 3713.14	30.10.2021	26.04.2024/ 31.05.2024	29.54 %
8	6-laning of Thalipparamba to Muzhapilangadu on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	29.948	2038/ 3319.41	29.11.2021	31.08.2025/ 31.08.2025	33 %
9	6-laning of Ramanattukara to Valanchery on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.68	2367.5/ 4708.42	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	40.09 %
10.	6-laning of Valanchery to Kappirikkad on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.35	2140/ 3790.17	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	45.50 %

A-5

11.	6 Laning of Thuravoor Thekku – Paravoor section of NH-66(Old NH-47) on EPC Mode	37.9	1118/ 2638.67	17.03.2022	12.09.2024/ 12.09.2024	13.6 %
12	6 Laning of Kottukulangara – Start of Kollam Bypass of NH-66(Old NH-47) on HAM Mode	31.5	1580/ 3351.23	12.04.2022	08.10.2024/ 08.10.2024	21.03 %
13	Six Laning of Kadambattukonam to Kazhakuttom of NH-66(Old NH-47) on EPC Mode	29.83	795/ 3463.78	23.07.2022	18.01.2025/ 18.01.2025	14.64 %
14	Six Laning of Paravoor to Kottukulangara section of NH-66(Old NH-47) on EPC mode	37.5	1152/ 3175.85	29.08.2022	24.02.2025/ 24.02.2025	10.6 %
15	4/6-laning of Kappirikkad-Thalikulam of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	33.17	1258/ 3923.82	01.09.2022	26.01.2025/ 26.01.2025	19.20 %
16	4/6-laning of Thalikulam-Kodungallur of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	28.84	1420/ 3994.60	17.09.2022	14.02.2025/ 14.02.2025	18.85 %
17	Six Laning of Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam of NH-66 (Old NH-47) on HAM Mode	31.25	1385/ 3023.83	01.10.2022	01.03.2025/ 01.03.2025	21.73 %
18.	6-laning of Kodungallur-Edapally of NH-66 (Old NH-17) on HAM mode	26.03	1617.2/ 3119.94	25.10.2022	22.04.2025/ 22.04.2025	17.51 %
19.	6-lane elevated highway between Aroor-Thuravoor section of NH-66 on EPC Mode	12.75	1668.50/ 2427.21	01.02.2023	31.01.2026/ 31.01.2026	3.54 %
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>582.024 Km.</b>	<b>28793.95 Cr./ 56837.93 Cr.</b>			