

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2997

10-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം				
ശ്രീ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)				
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് 2016 മുതൽ ഇതുവരെ തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയതെന്നും എത്ര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.			
(ബി)	തീരദേശവികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നുവെന്നും അവ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു			
			ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
			1	ചെത്തി മത്സ്യ ബന്ധന തുറമുഖ നിർമ്മാണം	9743.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു. 30/4/2026-ൽ പൂർത്തീകരിക്കും
			2	ജി.യു.പി.എസ്. ആര്യാട് നോർത്ത്, പുതിയ കെട്ടിടം	85.13	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
(സി)	മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഏതൊക്കെ ആരംഭിക്കാനുണ്ടെന്ന വിവരവും കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.			
			ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
			1	മണ്ണഞ്ചേരി മത്സ്യ മാർക്കറ്റ്	163.97	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്നു 30.04.2026 പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കും. കിഫ്ബി നടപട്

			<p>ക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആവശ്യമായി വരുന്ന വിവിധ അംഗീകാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വന്നു.</p>
2	<p>ചെത്തി മത്സ്യമാർക്കറ്റ്</p>	161.54	<p>Project Execution Document (PED) അംഗീകാരത്തിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 30.04.2026 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കും. കിഫ്ബി നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആവശ്യമായി വരുന്ന വിവിധ അംഗീകാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

സംസ്ഥാനത്ത് 2016 മുതൽ ഇതുവരെ കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ			
1.	ചമ്പാവ് കോളനി കടക്കാവൂർ, തിരുവനന്തപുരം - ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം,	55.00	33.25326
2.	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ, തിരുവനന്തപുരം - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം,	466.00	336.57647
3.	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വലിയഴീക്കൽ, ആലപ്പുഴ - ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം	25.00	16.20491
4.	പി.എച്ച്.സി., ആറാട്ടുപുഴ - ആലപ്പുഴ ലബോറട്ടറി, ഫാർമസി നിർമ്മാണം,	30.50	24.48222
5.	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻതോട്, ചെല്ലാനം, എറണാകുളം - ക്ലാസ്സ് റൂം, ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം	120.00	100.01
6.	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമക്കുടി, എറണാകുളം - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	435.00	310.23
7.	ജി.യു.പി.എസ്. ചീരാൻ കടപ്പുറം, മലപ്പുറം - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	167.00	103.08867
8.	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മടപ്പള്ളി, കോഴിക്കോട് - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	250.00	239.786
9.	കര്യാടി സബ് സെന്റർ , നിർമ്മാണം, കോഴിക്കോട്	56.00	41.67344
10.	ഇരപ്പുരം സബ് സെന്റർ നിർമ്മാണം, ചോറോട്, കോഴിക്കോട്	53.00	39.2645
11.	ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതിയാപ്പ, കോഴിക്കോട് - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം,	203.00	168.41
12.	ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കണ്ണൂർ	121.00	91.83
13.	മാട്ടൂൽ സബ് സെന്റർ നിർമ്മാണം, കണ്ണൂർ	33.00	27.21696
14.	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. അഴീക്കൽ - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്, ആഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം, കണ്ണൂർ.	217.00	173.047

15.	ജി.യു.പി.എസ്. അടുക്കത്ത് ബയൽ, കസബ - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കാസർഗോഡ്	149.00	83.93896
16.	കൃതുമ പാർ സ്ഥാപിക്കൽ, ഇമ്പ, കൃതുമ പാർ സ്ഥാപിക്കൽ, പുല്ലുവില	100.00	82.29095
17.	തീരദേശ ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	280.00	177.82622
18.	തീരദേശ ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ അടുക്കള നവീകരണം	200.00	120.95
19.	മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം	100.00	73.15294
20.	തീരദേശ ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ സ്പോർട്സ് സ് കിറ്റ് വിതരണം	250.00	46.09069
ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ പദ്ധതി			
21.	ആധുനിക മത്സ്യമാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണം, കരിങ്കോട്	356.00	304.72185
നബാർഡ് പദ്ധതികൾ			
22.	ഓടയം ഫിൻ ഫിഷ് ഹാച്ചറി വികസനം, തിരുവനന്തപുരം	180.00	165.46497
23.	നെയ്യാർ ഫിഷ് സീഡ് ഫാം വികസനം തിരുവനന്തപുരം	500.00	499.86539
24.	ജി.യു.പി.എസ്. നല്ലില, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	185.00	173.64949
25.	ജി.യു.പി.എസ്. വെള്ളിമൺ, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	227.00	191.19290
26.	പന്നിവേലിച്ചിറ ഫിഷ് ഫാം വികസനം, പത്തനംതിട്ട	500.00	499.84432
27.	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഞാറയ്ക്കൽ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, എറണാകുളം	420.00	291.78149
28.	ഫിഷറീസ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം, എറണാകുളം	22.00	20.33444
29.	നിഫാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ വികസനം, കടങ്ങല്ലൂർ	307.00	285.81598
30.	പൊയ്യ ഫിഷ് ഫാം വികസനം, തൃശ്ശൂർ	500.00	499.64065
31.	കാരാപ്പുഴ ഫിഷ് ഹാച്ചറി വികസനം വയനാട്	170.00	169.99811
32.	എരഞ്ഞോളി ഫിഷ് ഫാം വികസനം, കണ്ണൂർ	163.00	140.06567
ആകെ		6840.5	5531.698

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ			
1.	വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രി - പാലിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, തിരുവനന്തപുരം	138.00	90.42657

2.	ആയുർവേദ ആശുപത്രി വികസനം, കടയ്ക്കാവൂർ, തിരുവനന്തപുരം	159.00	92.20
3.	കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	400.00	402.00
4.	നെടുമ്പന സി.എച്ച്.സി., കെട്ടിട നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	410.00	393.42
5.	കണ്ടല്ലൂർ സബ് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ	198.00	124.26
6.	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. പുനരുദ്ധാരണം - തേവര	43.31	28.01711
7.	അഴീക്കോട് ആയുർവേദ ആശുപത്രി - പുതിയ കെട്ടിടം, തൃശ്ശൂർ	83.00	55.63628
8.	വളപ്പാട് ആയുർവേദ ആശുപത്രി - പുതിയ കെട്ടിടം, തൃശ്ശൂർ	151.00	109.01786
9.	പയ്യോളി പി.എച്ച്.സി. - കെട്ടിട നിർമ്മാണം, കോഴിക്കോട്	141.00	113.47
10.	രാമൻതളി പി.എച്ച്.സി. കെട്ടിട നിർമ്മാണം, കണ്ണൂർ	61.00	45.57
11.	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. പുനരുദ്ധാരണം - കാഞ്ഞങ്ങാട്	37.50	23.23
12.	പള്ളിക്കര പി.എച്ച്.സി., കെട്ടിട നിർമ്മാണം, കാസർഗോഡ്	187.00	171.76178
13.	വി.കെ.പി. മെമ്മോറിയൽ പടന്ന, കെട്ടിട നിർമ്മാണം, കാസർഗോഡ്	194.00	181.83355
14.	കൃതുമ പാർ സ്ഥാപിക്കൽ, പുതുക്കുറിച്ച്, കൊച്ചി	100.00	84.81457
	ബ്ലോക്ക് വലുപ്പങ്ങൾ പദ്ധതി		
15.	ആധുനിക മത്സ്യമാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണം, മയ്യന്നാട്	159.00	112.98078
	നബാർഡ് പദ്ധതികൾ		
16.	ഗവ വെൽഫെയർ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, പെരിനാട്, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	245.76	180.83297
17.	ഗവ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, പടപ്പക്കര അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	228.29	145.5
18.	ഗവ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അഴിയൂർ, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, വടകര, കോഴിക്കോട്	474.74	395.19812
	ആകെ	3410.6	2750.17

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ		
1	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., വലിയതുറ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	476.00	317.97613
2	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., താന്തൂർ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	1002.00	892.70453
3	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., ബേപ്പൂർ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	435.00	324.19623
4	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., അഴീക്കൽ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	558.00	361.49488
5	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., കരുനാഗപ്പള്ളി പുനരുദ്ധാരണം	44.00	36.39492

6	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാരോട് 128 വ്യക്തിഗത ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം	1280.00	1158.24665
7	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മണ്ണുപുറത്ത് 204 വ്യക്തിഗത ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം	2040.00	1732.69493
8	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണപുഴ.എസ്. കോളനി 114 ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം	1140.00	1127.87723
	ആകെ	6975	5951.586

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ		
1	വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റ്, റസ്റ്ററൻറ് നിർമ്മാണം	400.00	287.65385
2	കൊറ്റംകര പി.എച്ച്.സി. വികസനം	209.00	167.29
3	പെരിനാട് ആയുർവേദ ആശുപത്രി വികസനം	198.00	166.94921
4	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., അർത്തുകൽ - മെയിൻനൻസ്	3.30	1.699

5	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., ചാവക്കാട്- മെയിന്റനൻസ്	3.45	3.018
6	കൃത്യമ പാർ സ്ഥാപിക്കൽ, പുത്തൂറ, ബീമാപ്പള്ളി, വലിയതുറ	200.00	161.58776

	വിഴിഞ്ഞം പാക്കേജ്		
8	കൃത്യമ പാർ സ്ഥാപിക്കൽ, പൂവാർ, കൊല്ലംകോട്, പരുത്തിയൂർ, പുതിയതുറ, കൊച്ചതുറ, വലിയതുറ പള്ളം, അടിമലത്തുറ	375.63	304.92238

	ആകെ	1389.38	1093.12
--	------------	----------------	----------------

കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ

1. തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
1	മഞ്ചേശ്വരം തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി, കാസർഗോഡ്	1347	1267.93
2	തലായ് തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി, കണ്ണൂർ	348	293.23
3	ചേറ്റുവ തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി, തൃശ്ശൂർ	686	488.97
4	കൊല്ലം താന്നി തീര സംരക്ഷണ പദ്ധതി, കൊല്ലം	3508	2911.37

5	പൂത്തൂർ തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം	2078	638.71
6	മുതലപ്പൊഴി തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം	2651	200.74
7	കൊല്ലം താന്നി നിലവിലുള്ള ഗ്രോയിനുകളുടെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി (ഏഴ് മുൻഗണനാ ഗ്രോയിൻ)	620	0.00
	ആകെ	11238	5800.95

2. ഹാർബർ നിർമ്മാണം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
1	ചെത്തി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം	9743	6212.99
2	പരപ്പനങ്ങാടി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം	11221.8	7725.59
	ആകെ	20964.8	13938.58

3. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം:

ക്രമ നം	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
1	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, പെരുമാതുറ, തിരുവനന്തപുരം	73.14268	60.74264
2	ഗവ. മോഡൽ യു.പി. സ്കൂൾ, കാക്കാട്ടുമുല, മയ്യനാട്. കൊല്ലം	43.54928	35.01890

3	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, പഴക്കാലം, കൊല്ലം	51.36760	39.74839
4	ഗവ. ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെറിയഴീക്കൽ, കൊല്ലം	148.00	143.59374
5	ഗവ. ടൗൺ യു.പി. സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി	230.02923	233.58987
6	തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, തകഴി, ആലപ്പുഴ	90.37779	35.79520
7	ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, കോടംതുരുത്ത്, ആലപ്പുഴ	299.34373	257.11869
8	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ ചിറയ്ക്കുക, വാരാപ്പുഴ, എറണാകുളം	81.10453	70.12063
9	ഗവ. ഫിഷറീസ് യു.പി. സ്കൂൾ, വാടാനപ്പള്ളി, തൃശ്ശൂർ	62.7389	48.62314
10	ഗവ. ഫിഷറീസ് യു.പി. സ്കൂൾ, മന്ദലംകുന്ന്, തൃശ്ശൂർ	68.5358	56.68734
11	ഗവ. മോഡൽ എൽ.പി. സ്കൂൾ, കൂട്ടായി നോർത്ത്, മലപ്പുറം	32.9282	22.74835
12	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, പുറത്തൂർ, മലപ്പുറം	99.96736	80.65174
13	ഗവ. മോപ്പിള്ള എൽ.പി.സ്കൂൾ, താനൂർ, മലപ്പുറം	49.51078	38.66620
14	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, ചെട്ടിപ്പാടി, പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം	48.58291	35.35023

15	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, അരിയല്ലൂർ, മലപ്പുറം	185.96356	47.14
16	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, വള്ളിക്കുന്ന് മലപ്പുറം	60.27975	42.56
17	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, ബേപ്പൂർ സൗത്ത്, കോഴിക്കോട്	59.13632	43.63

18	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, കോരപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്	67.4671	60.26666
19	ഗവ. ഫിഷറീസ് യു.പി. സ്കൂൾ, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട്	63.7201	65.04130
20	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, മേലടി, പയ്യോളി, കോഴിക്കോട്	60.69059	93.83749
21	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, കണ്ണൂർ	113.98935	89.94175
22	സിറ്റി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ	140.25139	98.82072
23	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, നീർച്ചാൽ കണ്ണൂർ	73.67279	46.39707
24	ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാടായി, കണ്ണൂർ	203.81861	157.78086
25	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, കവ്വായി, കണ്ണൂർ	67.68969	41.29462
26	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഏറ്റിക്കുളം, കണ്ണൂർ	135.67216	112.13052
27	കെ.ജി.വി. ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, ഇളമ്പല്ലൂർ, കൊല്ലം	186.59297	157.05135

28	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഇടവിലങ്ങ, തൃശ്ശൂർ	138.33185	122.45031
29	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, ചാലിൽഗോപാൽപേട്ട, കണ്ണൂർ	74.01875	54.86826
30	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പാലിയാട് , ധർമ്മടം	81.13739	60.49436
31	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, രാമന്തളി, കണ്ണൂർ	142.27140	109.3962
32	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പടന്ന കടപ്പുറം കാസർഗോഡ്	115.85495	88.00379
33	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കടംകോട് കാസർഗോഡ്	148.49870	122.92832
34	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, കീക്കാൻ, ഉദുമ, കാസർഗോഡ്	43.89587	31.35160
35	ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്., പാക്കം, പള്ളിക്കര, ഉദുമ	81.95399	60.49436
36	ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്., കാസർഗോഡ്	161.68969	154.61753
37	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., മഞ്ചേശ്വരം	179.34343	128.07683
38	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, ബീമാപള്ളി, തിരുവനന്തപുരം	140.27982	140.24617
39	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, വർക്കല	173.22005	100.55999
40	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ വീയപ്പുര, ആലപ്പുഴ	162.19758	139.10096

41	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, ആരിയാട് നോർത്ത്, ആലപ്പുഴ	85.13593	12.97574
42	കോനാത്തകുന്ന് ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, വെള്ളങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ	227.74186	155.12917
43	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, ചാലിയം, കോഴിക്കോട്	58.93915	37.86244
44	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, പള്ളിക്കണ്ടി സൗത്ത്, കോഴിക്കോട്	66.07843	68.05895
45	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പുതിയാപ്പ, കോഴിക്കോട്	158.19330	143.85599
46	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, അന്തിട്ട, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട്	92.6987	82.79565
47	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കൊടുവള്ളി, കണ്ണൂർ	202.6	166.36356
48	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, അഴീക്കോട്	65.32536	55.29243
49	ഗവ. മാപ്പിള യു.പി.എസ്, പള്ളിക്കര	187.65004	119.24597
50	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, കോട്ടപ്പറമ്പ്, കൊല്ലം	107.13710	52.22487
51	ഗവ. ടൗൺ യു.പി. സ്കൂൾ, കച്ചേരിമുക്ക്, കൊല്ലം	95.51912	0.00
52	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ കാർത്തികപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴ	201.21312	146.90556
53	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കേരളപുരം	210.92907	0.00
54	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുഴിത്തറ, കൊല്ലം	175.47705	127.29828
55	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വെളിയംകോട്, മലപ്പുറം	130.0279	82.87763

56	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, കീഴൂർ, ഉദുമ, കാസർഗോഡ്	78.72281	14.07668
57	ഗവ. യു.പി.എസ്, അഗസരഹോള, ഉദുമ	64.79482	15.80396
	ആകെ	6649	4807.703

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ		
1	എം.വി.ജി. എൽ.പി.എസ്. പേരൂർ	289.99	273.30685
2	പി.എച്ച്.സി. പേരയം	167.98	128.38551
3	ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, നായരമ്പലം	215.46	184.81484
4	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെസ്റ്റ് ഹില്ലിൽ 80 ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണം	800.00	374.01362

5	ഫിഷർമെൻ യൂട്ടിലിറ്റി സെന്റർ, അജാനൂർ	94.90	71.44750
6	എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻതുറ	231.56	29.71549
7	ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് റീഫർ കണ്ടെയ്നർ അറ്റ് തങ്കശ്ശേരി ഹാർബർ, കൊല്ലം	24.5557	24.55

8	ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പൂവാർ , പുതിയതുറ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ്	140.00	130.0615
	ആകെ	1964.446	1216.295

കിഫ്ബി മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം

ക്രമ നം	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
1	പുത്തൻചന്ത	214.58	125.74372
2	പുന്നമുട്	452.40	0.00
3	പഴയകുന്നമേൽ	358.10	0.00
4	നിലക്കാമുക്ക്	155.28	0.00
5	വക്കം	195.79	0.00
6	കടയ്ക്കാവൂർ	265.83	0.00
7	വാമനപുരം	439.32	0.00
8	നടുക്കാട്	251.18	0.00
9	വിളവൂർക്കൽ	107.50	0.00
10	പൂത്തുറ	237.92	72.89789
11	നെയാറ്റിൻകര	474.40	0.00
12	പനച്ചമുട്	535.77	156.03392
13	കാഞ്ഞിരംകുളം	246.95	0.00
14	തങ്കശ്ശേരി	214.77	0.00
15	കടപ്പാക്കട	150.09	0.00
16	പള്ളിമുക്ക്	165.27	0.00
17	മൂന്നാംകുറ്റി	140.40	0.00
18	സൗത്ത് പരവൂർ	183.49	0.00
19	പാരിപ്പള്ളി	302.63	0.00
20	കൊട്ടിയം	226.22	0.00
21	ചാത്തന്നൂർ	528.06	73.42990
22	കടയ്ക്കൽ	374.43	0.00
23	ശാസ്താംകോട്ട	215.85	0.00
24	കിഴക്കേകല്ലട	214.42	39.38747
25	കാവനാട്	245.08	0.00

26	ആലുംമുട്	167.81	0.00
27	അഞ്ചൽ	472.31	0.00
28	പുന്നലൂർ	642.75	0.00
29	പുത്തൂർ	284.26	187.96481
30	കൊട്ടാരക്കര	506.67	0.00
31	കലശേഖരപുരം	340.83	0.00
32	പത്തനാപുരം	181.81	0.00
33	കമ്പഴ	227.31	0.00
34	അടൂർ	200.53	135.35780
35	കൂടൽ	178.29	0.00
36	മണ്ണഞ്ചേരി	163.97	0.00
37	ചെത്തി	161.54	0.00
38	താമരക്കുളം	227.52	0.00
39	മാങ്കാംകുഴി	176.13	0.00
40	കരിപ്പുഴ	173.28	0.00
41	ചേർത്തല	307.60	0.00
42	ഇടക്കൊച്ചി	143.26	0.00
43	നായരമ്പലം	276.49	0.00
44	ചാലക്കുടി	350.02	0.00
45	കുന്നംകുളം	466.40	0.00
46	പൊന്നാനി	170.07	0.00
47	വെള്ളയിൽ	373.22	0.00
48	ന്യൂമാഹി	129.20	0.00
49	കണ്ണപുരം	116.91	0.00
50	പഴയങ്ങാടി	142.22	0.00
51	കാഞ്ഞങ്ങാട്	301.48	0.00
	ആകെ	14216.00	790.8155

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമനം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ		
1	ജി ആർ. എഫ് ടി എച്ച് എസ്സ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്റ്റൽ റീവയറിംഗ്	4.38	4.37483

2	ജി. എഫ് എൽ പി എസ്, അരിക്കാടി, കുന്യാള പുനരുദ്ധാരണം	33.17	28.89024
3	ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പുതിയാപ്പ	138.60	126.78652
4	കിച്ചൺ, ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം, ജി.എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്, മുഴിപ്പിലങ്ങാട്	37.30	28.28546
5	സ്റ്റോർട്സ് ഗ്രൗണ്ട് വികസനം, ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്, പാലയോട്, ധർമ്മടം	170.10	140.59441
6	ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേളി ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ്	70.00	63.19192
7	അംഗൻവാടി, മേലൂർ, കണ്ണൂർ - പുതിയ കെട്ടിടം	34.91	0.00
8	നൈൽ തിലാപ്പിയ ഹാച്ചറി അറ്റ് മലമ്പുഴ നബാർഡ് പദ്ധതികൾ	270.00	199.14918
9	ഫിഷ് ലാൻറിംഗ് സെന്റർ, പ്രായിക്കര, ആലപ്പുഴ	133.62	130.12690

10	ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി റാത്തിക്കൽ, തിരുവനന്തപുരം	756.34	5.87909
11	ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ, ചില്ലക്കൽ, കൊല്ലം	855.21	19.57424
	ആകെ	2503.63	746.8528

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ		
1	സി എച്ച് സി, താന്തൂർ, മലപ്പുറം പുതിയ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ	232.12	46.64895
2	ജി ആർ എഫ് ടി എച്ച് എസ് , താന്തൂർ, മലപ്പുറം, സ്റ്റേയർകേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ	8.23	8.11639
3	മണ്ണുസുരം ഫ്ലാറ്റ്സ് , ആലപ്പുഴ - കോമ്പാണ്ട് വാൾ	56.00	20.32731
4	പി എച്ച് സി, ധർമ്മടം, കണ്ണൂർ - പുതിയ കെട്ടിടം	424.00	0.45155
5	പി എച്ച് സി, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, കണ്ണൂർ - പുതിയ കെട്ടിടം	313.00	0.69357

	നബാർഡ് പദ്ധതികൾ (ട്രാഞ്ചെ 25)		
6	മോഡേൺ ഹൈജിനിക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, നെടുമൺകാവ്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം	502.00	334.11362
	ആകെ	1535.35	410.3514

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
-------------	--------	--------------------------	--------------------------

സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ			
1	മണ്ണുസുരം - ആർ സി സി ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക്, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ	347.00	84.56510
2	പടനിലം പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്, ന്തറനാട്	150.00	33.81235
3	റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ജെ കോംപ്ലക്സ്, പുതുക്കുറിയി, തിരുവനന്തപുരം	80.00	33.91943
4	റെനവേഷൻ ഓഫ് പൂക്കളം സുനാമി കോംപ്ലക്സ്, പറവൂർ, കൊല്ലം	160.00	0.00
5	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർ സി സി ടാങ്ക്സ് അറ്റ് പന്നിവേലിയിറ ഫിഷ് ഫാം, പത്തനംതിട്ട	100.00	0.00
6	നാഷണൽ ഫിഷ് സീഡ് ഫാം, നെയ്യാർ - ഫെൻസിങ് & ഫുണ്ടിംഗ്	25.18	20.144

7	പകൽവീട് - ലാൻഡ് അക്കിസിഷൻ & കൺസ്ട്രക്ഷൻ	544.287	0.00
8	168 ഫ്ലാറ്റ്സ് അറ്റ് കടകംപള്ളി, തിരുവനന്തപുരം	3762.00	4.59614
9	റെനവേഷൻ ഓഫ് ഒർണമെന്റൽ ഹബ്ബ് നമ്പർ. 1 ടു 6 ആൻഡ് അഡിഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ഗിഫ്റ്റ് ഹാച്ചറി , നെയ്യാർ	154.00	108.25
10	ന്യൂ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ മത്സ്യഭവൻ , വടകര	100.00	0.43075
11	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മണ്ണുപുറത്ത് 204 വ്യക്തിഗത ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണം- ഓവറാൾ പെയിന്റിംഗ്	120.00	0.00
12	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മണ്ണുപുറത്ത് 204 വ്യക്തിഗത	100.00	56.63271
	ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണം- ലാന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്		

	നബാർഡ് പദ്ധതികൾ		
11	എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് നൈൽ തിലാപ്പിയ ഹാച്ചറി അറ്റ് വെസ്റ്റ് കല്ലട, കൊല്ലം	1221.00	24.56651
12	ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്വാപാർക് അറ്റ് കുതിരവട്ടംചിറ, ചെങ്ങന്നൂർ, ആലപ്പുഴ	1511.00	68.50334
	PMMSY		
13	കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫ് നിക്ഷേപത്തിലൂടെ സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനവും ഉപജീവനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക	1302.00	1257.24734
	ആകെ	9676.467	1692.668

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷം)
	PMMSY		
1	മാതൃകാ മത്സ്യഗ്രാമം പദ്ധതി	6106.61	400.05940
2	ആലുവ ഹോൾസെയിൽ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്	4823.99	109.54847
3	കോഴിക്കോട് ഹോൾസെയിൽ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്	55.17.00	0.00

4	ക്ലൈമറ്റ് റേസിലിന്റ് കോസ്റ്റൽ ഫിഷറമെന്റ് വില്ലേജസ്	1200.00	0.00
	ആകെ	12130.6	509.6079

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 55.31 കോടി രൂപ
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 27.50 കോടി രൂപ
2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 59.51 കോടി രൂപ
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 256.38 കോടി രൂപ
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 20.06 കോടി രൂപ
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 7.46 കോടി രൂപ
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 4.10 കോടി രൂപ
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 16.92 കോടി രൂപ
2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക - 5.09 കോടി രൂപ