

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3856

06-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, അകത്തേത്തറ, പുതുപ്പരിയാരം, മുണ്ടൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേയ്ക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>നിലവിൽ അഞ്ച് പാക്കേജുകളായി തിരിച്ച് മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള (മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, അകത്തേത്തറ, പുതുപ്പരിയാരം, മുണ്ടൂർ) സമഗ്ര ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 64.14 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. 2019 ൽ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 2022 മെയ് മാസത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, മുണ്ടൂർ, പുതുപ്പരിയാരം എന്നീ 4 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുമായി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 130 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. പ്രവർത്തികളുടെ തൽസ്ഥിതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ആകെ അനുവദിച്ച തുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിവരവും അറിയിക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>നിലവിൽ അഞ്ച് പാക്കേജുകളായി തിരിച്ച് മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള (മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, അകത്തേത്തറ, പുതുപ്പരിയാരം, മുണ്ടൂർ) സമഗ്ര ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 64.14 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. 2019 ൽ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 2022 മെയ് മാസത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, മുണ്ടൂർ, പുതുപ്പരിയാരം എന്നീ 4 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുമായി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 130 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ</p>

പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തൽസ്ഥിതി
അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ

03.08.2021

ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്തുകൾ	ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും	പ്രവർത്തിവിവരണം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
I	കിഫ്ബി മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുള്ള വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി പാക്കേജ് -1 ഒന്നാം ഘട്ടം			37% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ 2022-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
1	മലമ്പുഴ അകത്തേത്തറ, പുതുപ്പരിയാരം മുണ്ടൂർ, മരുതറോഡ്	AS No.WRD 0025-21-PA-01 dt. 13.11.18 for Rs.6414 lakh	● 7 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്തിലെ പടലിക്കാട് എൽ.പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത്)	-സെക്കന്റ് ബ്രേസ്വരെയുള്ളപ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു
2			● 8 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ സ്ഥലത്ത്)	-സെക്കന്റ് ബ്രേസ്വരെയുള്ളപ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
3			● 11 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്തിലെജെ.ടി.എസ് പരിസരത്ത്)	സെക്കന്റ് ബ്രേസിമുകളിലുള്ളകോളംകോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
4			● ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം	പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
5			● 7, 8, 11 ലക്ഷംലിറ്റർഉന്നതതലജലസംഭരണികളിലേക്കുള്ള ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പൈപ്പുകൾസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 4 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
6			● ഉന്നതതലജലസംഭരണികളിലേക്കുള്ള ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.



ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്തുകൾ	ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും	പ്രവർത്തി വിവരണം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
II പാക്കേജ്-2				
1			● 3 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണനിർമ്മാണം (മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലുള്ളതൈക്കമലമ്പുഴയിൽ)	17.09.2020 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിഇന്ത്യാടെക്, പെരുമ്പാവൂർ. പ്രവർത്തിയുടെ പുതുക്കിയഎസ്റ്റിമേറ്റ്തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.
2			● 3 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണയിലേക്ക് ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ	
3			● 3 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണയിലേക്ക് ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻസ്ഥാപിക്കൽ	
4			● തൈക്കമലമ്പുഴയിലെ ഉന്നതലജലസംഭരണയിൽ നിന്നുംവിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിക്കൽ	



ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്തുകൾ	ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും	പ്രവർത്തിവിവരണം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
III	പാക്കജ്-3			35% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ 31.12.2021-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
1			● 11.5 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണനിർമ്മാണം (അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെശാസ്താനഗർ)	പ്ളിൻത് ബീമിന് മുകളിലുള്ളകോളംവർക്കിന്റെപ്രവർത്തികൾപുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2			● 20 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണനിർമ്മാണം (പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെവാളയക്കാട്)	പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3			● 8 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണനിർമ്മാണം (മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിസരം)	കവർസ്ലാബ്വരെയുള്ള പ്രവർത്തികള്പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
4			● 11.5, 20, 8 ലക്ഷംലിറ്റർഉന്നതലജലസംഭരണികളിലേക്കുംമൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലും നിലവിലുള്ള ഉന്നതലജലസംഭരണികളിലേക്കുമായി പൊതു ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പൈപ്പ്ലൈയിൽസ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
5			● ഉന്നതലജലസംഭരണികളിലേുള്ള ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
		പാക്കജ്-2(part)	● കോഴിക്കോട് പാലക്കാട്ദേശീയപാത 966 ൽ മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിനു സമീപം 250 എം.എം ഡി ഐകെ 9 ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണംചെയ്ത്സ്ഥാപിക്കൽ - 1.80 കിലോമീറ്റർ	31.05.2020-ൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.



ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്തുകൾ	ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും	പ്രവർത്തിവിവരണം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
IV		പാക്കജേ-4	മുണ്ടൂർ - പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടി എൻ.എച്ച് 966 ന് ഇരുവശങ്ങളിലും വിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി-19.80 കിലോമീറ്റർ	പെപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 21% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 31.10.2021
V		പാക്കജേ-5	മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ (ഭാഗികം) ജെ.ടി.എസ് കോമ്പൗണ്ട് പരിസരത്തെ 11.00 ലക്ഷം ടാങ്കിൽ നിന്നുംവിതരണ ശൃംഖലസ്ഥാപിക്കൽ	പെപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 64% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 31.12.2021
ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെവിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ളസമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ടം.				
1	മലമ്പുഴ	AS No.GO (Rt No) 777/2020/WRD dated 24.12.2020 for Rs.2990 Lakhs	മലമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്വിതരണശൃംഖലയും 1704 ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി സോൺ-1 & 2	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്നു.
2	മരുതറോഡ്	AS No.GO (Rt No) 777/2020/WRD dated 24.12.2020 for Rs.1830 Lakhs	മരുതറോഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്വിതരണശൃംഖലയും 2922 ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	പെപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 11.00 കി.മീറ്റർപെപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ആകെ പ്രവർത്തിയുടെ 4%പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരണകാലാവധി 11.10.2021



ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്തുകൾ	ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും	പ്രവർത്തിവിവരണം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
3	പുതുപ്പരിയാരം	AS No.GO (Rt No) 777/2020/WRD dated 24.12.2020 for Rs.3270 Lakhs	പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖലയും 4295 ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	പ്രവർത്തിക്കാവശ്യമായ പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 2.11.2021
4	മുണ്ടൂർ	AS No.GO (Rt No) 777/2020/WRD dated 24.12.2020 for Rs.630 Lakhs	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖലയും 3914 ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 6.00 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ആകെ പ്രവർത്തിയുടെ 2% പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 31.12.2021
5	മലമ്പുഴ	AS No.GO (Rt No) 712/2020/WRD dated 13.11.2020 for Rs.560 Lakhs	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - മലമ്പുഴ ഗാർഡനിൽ നിന്നും നിലവിലുള്ള മലമ്പുഴ ജലസംഭരണിയിലേക്കുള്ള റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ഒരു ഓഫർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
6	എലപ്പള്ളി	AS No.GO (Rt No) 777/2020/WRD dated 24.12.2020 for Rs.1950 Lakhs	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - പെരുമാട്ടി, പട്ടഞ്ചേരി, എലപ്പള്ളി, നല്ലേപ്പള്ളി എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ഫേസ്-4 - എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണശൃംഖല, 7613 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി സോൺ-1	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 20.00 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവർത്തിയും പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ആകെ പ്രവർത്തിയുടെ 4% പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 24.08.2021