15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1350 **08-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലടക്ക-ചെർക്കള റോഡിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡ് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത തീയതി അറിയിക്കുമോ;	(എ)	12.07.2018-ൽ ആണ് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡ് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തത്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഒപ്പവച്ചത് എന്നാണെന്നും കരാർ കാലാവധി എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഒപ്പവച്ചത് 17.10.2018-ലാണ്. കരാർ പ്രകാരം കാലാവധി ഒരു വർഷമായിരുന്നു(24.10.2019). ആയത് നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ശിപാർശ പ്രകാരം 30.11.2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	കരാർ തുക എത്രയാണെന്നും ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എത്ര രൂപയുടേതാണെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കരാറുകാരന് മാറി നൽകിയോ എന്നും അറിയിക്കുമോ;	(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 35,68,01,761/- രൂപയാണ്. കരാറുകാരന് നിലവിൽ 27,87,11,193/- രൂപ വരെയുള്ള ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	റോഡിന്റെ എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തിയായതെന്നും ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ഡി)	ഇതുവരെയായി പ്രവൃത്തിയുടെ 78ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി.ബി.എം പ്രവൃത്തി മുഴുവനായും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി.സി-യും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
(ഇ)	ഈ റോഡിന്റെ സെക്കന്റ് ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം സെക്കന്റ് ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി എത്രയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ഇ)	ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സെക്കന്റ് ലെയർ ആയ ബി, സി പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ടാറിംഗ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സെക്കന്റ് ലെയർ തുടങ്ങാനുള്ള സമയപരിധി 48 മണിക്കൂർ ആണ്.
(എഫ്)	ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്തതിനുശേഷം റോഡിൽ കുണ്ടും കുഴിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എഫ്)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
(ജി)	ഇപ്പോഴത്തെ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉടൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ലെയർ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു നാശമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ	(ജി)	കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി 10.11.2022-ൽ ഒന്നാം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

	ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുടർനടപടികൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ