പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4354 **25.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്**

അമരവിള-ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം **ശ്രീ.സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ**	**മറുപടി** **ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ** **(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)**
(എ) പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അമരവിള-ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം കരാറുകാരന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മെല്ലെപ്പോക്ക് കാരണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കാമോ;	(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, വാട്ടർ സപ്ലൈ മെയിൻ ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവമൂലം റോഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായി. കൂടാതെ ബി.എം & ബി.സി. പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുവാനായി കരാറുകാരന് നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുമൂലം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കി. ടി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശേഷിക്കുന്നവ ഏതെല്ലാമാണെന്നുമുള്ളത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ; ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി) അമരവിള - ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡിൽ അമരവിള (കി.മീ. 0/000) മുതൽ പറയ്ക്കോട്ടുകോണം വരെയും (2/850) പൂവൻകാല (കി.മീ.3/500) മുതൽ പെരുങ്കടവിള വരെ (കി.മീ. 7/00) യുമുള്ള റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടലും, ഡെൻസ് ബിറ്റുമിൻ മെക്കാഡം പ്രവൃത്തിയും, 60 ശതമാനം ഓട നിർമ്മാണവും 60 ശതമാനം സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കി.മീ. 6/750 ൽ പെരുങ്കടവിളയ്ക്ക് സമീപത്ത് ഒരു ബോക്സ് കൾവർട്ടും നിർമ്മിച്ചു. ഏകദേശം 35 ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

പെരുങ്കടവിള (കി.മീ.7/00) മുതൽ ആര്യങ്കോട് പാലം വരെ (കി.മീ. 12/200) വരെയുള്ള റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടൽ DBM & BC വർക്കും, ഓട നിർമ്മാണവും, സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണവും, ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണവും, രണ്ട് ഫുട് ബ്രിഡ്ജുകളുടെ നിർമ്മാണവും, 20 വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും റോഡ് സേഫ്റ്റി വർക്കുകളുമാണ് ഇനി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യാനുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ