<u>15 -ാം കേരള നിയമസഭ</u>

<u>12 -ാം സമ്മേളനം</u>

<u>നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1191</u> **<u>10-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്</u>**

<u>പുല്ലുവായ്- തൊട്ടിൽപ്പാലം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി</u>

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഇ കെ വിജയൻ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലൂടെയുള്ള പുല്ലുവായ്-തൊട്ടിൽപ്പാലം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി അറിയിക്കാമോ?	(എ)	പുല്ലുവായ് - തൊട്ടിൽപ്പാലം റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 10.07.2017- ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 942/2017/പൊമവ പ്രകാരം തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 26.05.2018-ൽ 88.13 കോട ്രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും കിഫ്ബി വ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ഘട്ടമായി സ്ഥല ലഭ്യത ഉറപ്പായിട്ടുള്ള Ch.11/900 മുതൽ Ch.19/700 വരെയും Ch. 21/700 മുതൽ Ch. 28/000 വരെയുമുള്ള 14 കി. മി. ന് 49.22 കോടി ്രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്ത ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തി 87% നിർമ്മാണ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Ch.19/700 മുത Ch.21/700 വരെയുള്ള 2 കി. മി. ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അവശ്യഘടകങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പുനഃ സമർപ്പിക്കുവാൻ കിഫ്ബി 31/07/2024 ൽ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 0/000 മുതൽ 11/900 വരെയുള്ള 11.90 കി. മീ. റോഡ് FDR സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുവാൻ കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.01.02.2024-ന് നടന്ന 151– മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭൂമി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും യൂട്ടിലിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ

				ചെയ്തതനുസരിച്ച് കെ.ആർ.എഫ്.ബി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ