15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2363 **15-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ്		**ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതുമായ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(എ)	ചിറ്റൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന ധനാനുമതി നൽകിയതും പ്രവൃത്തി ആരംഭിയ്ക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. പുതുനഗരം - കിണാശ്ശേരി റോഡ് 2. മലയോര ഹൈവേ: ഗോപാലപുരം - നെടുമണി റീച്ച് 1 (ഗോപാലപുരം - കന്നിമാരിമേട്) 3. മലയോര ഹൈവേ: ഗോപാലപുരം - നെടുമണി റീച്ച് 2 (കന്നിമാരിമേട് – നെടുമണി) 4. കരിമണ്ണ് – കുല്ലക്കപ്പാറ - ഒഴലപ്പതി റോഡ് 5. 5.പാറ - പൊള്ളാച്ചി റോഡ്
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണവും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. **പുതുനഗരം - കിണാശ്ശേരി റോഡ്** പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കിഫ്ബി 13/03/2024-ലെ PWD004-129/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 35.65 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 299.71 സെന്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി 03/09/2024-ലെ GO (Rt) No. 2111/2024/RD ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, 6(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. **മലയോര ഹൈവേ: ഗോപാലപുരം - നെടുമണി റീച്ച് 1 (ഗോപാലപുരം - കന്നിമാരിമേട്)** 05/04/2023-ലെ PWD013-49/TE-4/2023/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബി 73.21

കോടി രൂപയ്ക്ക് ധനാനുമതി നൽകിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എജൻസികളുമായുള്ള സംയുക്ത സൈറ്റ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മലയോര ഹൈവേ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ 12 മീറ്റർ Right of Way ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി റവന്യൂ വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതും, റവന്യൂ സർവ്വേ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നതുമാണ്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയിലുൾപ്പെട്ട 3 പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭാഗികമായ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ആയത് പ്രത്യേകമായി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും, ആവശ്യമായ Right of Way ഉറപ്പ് വരുത്തി മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ച് ഒരുമിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

<u>**മലയോര ഹൈവേ: ഗോപാലപുരം - നെട്ടുമണി റീച്ച് 2 (കന്നിമാരിമേട് – നെട്ടുമണി)**</u>

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 30/03/2023-ലെ PWD013-50/TE-1/2023/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബി 82.56 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മലയോര ഹൈവേ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ 12 മീറ്റർ Right of Way ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖേന സർവ്വേ നടപടികളും, ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എജൻസികളുമായുള്ള സംയുക്ത സൈറ്റ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായും നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

<u>**കരിമണ്ണ് – കല്ലുക്കപ്പാറ - ഒഴലപ്പതി റോഡ്**</u>

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കിഫ്ബി 21/06/2018-ലെ PWD004-134-PA-01 നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബി 21.96 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡിൽ ട്രാഫിക് വളരെ കുറവായതിനാൽ

			നിലവിൽ പദ്ധതി തത്ക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. **<u>പാറ - പൊള്ളാച്ചി റോഡ്</u>** പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന് 17.65 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകുന്നതിന് കിഫ്ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ Right of Way സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ധനാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ബൈപ്പാസിന്റെ അലൈമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിംഗിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. **<u>പുതുനഗരം - കിണാശ്ശേരി റോഡ്</u>** ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB-ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. **<u>മലയോര ഹൈവേ: ഗോപാലപുരം - നെട്ടുമണി റീച്ച് 1 (ഗോപാലപുരം - കന്നിമാരിമേട്)</u>** ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ Right of Way ഉറപ്പ് വരുത്തി, പാലങ്ങളും റോഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ചും ഒരുമിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB-ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. **<u>മലയോര ഹൈവേ: ഗോപാലപുരം - നെട്ടുമണി റീച്ച് 2 (കന്നിമാരിമേട് – നെട്ടുമണി)</u>** ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്

			നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB-ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. **കരിമണ്ണ് – കല്യക്കപ്പാറ - ഒഴലപ്പതി റോഡ്** പ്രസ്തുത റോഡിൽ ട്രാഫിക് വളരെ കുറവായതിനാൽ നിലവിൽ പദ്ധതി തത്ക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. **പാറ - പൊള്ളാച്ചി റോഡ്** Right of Way സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ധനാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB-ക്ക് ആരംഭിയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ DPR നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് അവലോകനം നടത്തി കിഫ്ബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ജനറൽ ബോഡി/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതുക്കിയ ധനാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കിഫ്ബി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB-ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ