

പേരാമ്പ്ര 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ :

ഉത്തരം
ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പേരാമ്പ്ര 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(എ) 33 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പോസ്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റോഡിന്റെ വശത്തുള്ള മരങ്ങളും മുറിച്ചു നീക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറിഗേഷൻ കനാലിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

(ബി) സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന് കാരണമെന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;


(ബി) ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ഇറിഗേഷൻ കനാൽ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡ് ഇവയിലൂടെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുമായ കാലതാമസവുമാണ് തുടക്കത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായത്. ഈ തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് ലൈൻ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മാണം ടെൻഡർ ചെയ്തെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തുക കോട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രീഫാബ്രിക്കേഷൻ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

(സി) എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്താൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ലൈൻ നിർമ്മാണവും, സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മാണവും, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്ഥാപിക്കലുമാണ് പ്രധാനമായി ബാക്കിയുള്ളത്.

(ഡി) സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

(ഡി) 2015 ഡിസംബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.